

Semestriële rapportering 2023 semester 2

Prioritaire acties

Inhoudsopgave

1/ Hoogstraten is een duurzame stad waar het goed is om te wonen.	3
1/1 Inclusieve en duurzame stadsontwikkeling verhoogt de ruimtelijke capaciteit en draagkracht	3
1/2 In Hoogstraten wonen we duurzaam.	7
1/3 In Hoogstraten kunnen we ons duurzaam verplaatsen.	7
1/4 Inclusieve en groene openbare ruimtes verhogen de leefbaarheid.	18
1/5 Hoogstraten draagt zorg voor haar erfgoed	19
2/ Iedereen krijgt kansen om zich te ontwikkelen, ontplooiën en ontspannen.	20
2/1 Hoogstraten ondersteunt inwoners in armoede	20
2/2 Iedereen heeft op elke leeftijd toegang tot goede gezondheid en zorg	20
2/3 Iedereen heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang en levenslang onderwijs	20
2/4 Hoogstraten neemt initiatieven om ongelijkheid tussen mensen en tussen landen weg te werken	26
2/5 Iedereen krijgt kansen op zelfontplooiing	26
3/ Hoogstraten is een biodiverse en veerkrachtige stad	35
3/1 Hoogstraten verzekert een duurzaam en integraal water- en bodembeheer	35
3/2 Hoogstraten neemt actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden	35
3/3 Hoogstraten neemt initiatieven om de biodiversiteit te behouden en herstellen	39
4/ Hoogstraten creëert en ondersteunt duurzame welvaartsgroei door tewerkstelling en infrastructuur	40
4/1 Hoogstraten zet in op duurzame energie	40
4/2 Hoogstraten bevordert duurzame economische groei en waardig werk voor iedereen	44
5/ Stad Hoogstraten is een open, doeltreffende en verantwoordelijke organisatie	45
5/1 Stad Hoogstraten werkt professioneel en klantgericht	45
5/2 Stad Hoogstraten is transparant en voert een inclusief en participatief beleid	45

1/ Hoogstraten is een duurzame stad waar het goed is om te wonen.

1/1 Inclusieve en duurzame stadsontwikkeling verhoogt de ruimtelijke capaciteit en draagkracht

1/1/1 Stad Hoogstraten schept een kader om het ruimtelijke rendement en de ruimtelijke kwaliteit te verhogen, met bijzondere aandacht voor de open ruimte

1/1/1/1 We ontwikkelen een Beleidsplan Ruimte voor Hoogstraten

Met dit project realiseren we een Beleidsplan Ruimte voor Hoogstraten. De opmaak verloopt in verschillende stappen. In de voorbereidende fase werd het traject uitgezet en procesmatig vormgegeven. Daarna moet er nog een officieel traject lopen voor de officiële opmaak van het beleidsplan ruimte Hoogstraten.

Fase 1 tot 3 zijn opbouwende fasen tot conceptnota Beleidsplan Ruimte Hoogstraten. Deze fasen zijn vervat in het pilootproject strategische visie BRV "Traject beleidsplan Ruimte Hoogstraten". Fase 4 tot 6 maken deel uit van de officiële procedure beleidsplannen conform de regelgeving.

Startdatum 3-05-2019

Einddatum 31-12-2025

Kwaliteit

In overleg met het college van burgemeester en schepenen werd beslist om begin 2024 **met de conceptnota beleidsplan ruimte en de kennisgevingsnota plan-MER in raadpleging te gaan**. De kennisgevingsnota plan-MER beschrijft hoe en waarop de milieu-impact van het beleidsplan beoordeeld zal worden. Beide documenten worden dus publiek gemaakt.

In het najaar zijn de volgende actoren formeel geïnformeerd over de conceptnota en uitgenodigd zich uit te spreken tijdens de raadpleging:

- de gemeenteraad
- de GECORO
- de buurgemeenten
- departement Omgeving en de Provincie Antwerpen.

Aanvullend is er ook een toelichting gegeven aan twee adviesraden : de landbouwadvisraad en de adviesraad lokale economie. In het najaar is ook de bredere communicatie rond de conceptnota en de raadpleging voorbereid. In januari 2024 is een infomarkt gepland om de bevolking te informeren.

Tijd

De raadpleging van de conceptnota loopt tot 14 maart 2024. Nadien worden de adviezen en inspraakreacties verzameld en behandeld.

Geld

Voor de begeleiding door IOK is er nog 7.166,41 EUR gegund.

Voor de begeleiding door Antea is er nog 35.374,10 EUR gegund.

Die budgetten zijn voorzien onder de actie 1/1/1/3 'we verbreden het ruimtelijk instrumentarium'

Financieel overzicht 2023

Financieel overzicht	Budget per 31/12/2023 - voor overdracht	Geboekt 2023	Wordt overgedragen naar 2024	Budget beschikbaar 2023 - na overdracht
Exploitatie				
Uitgaven	3.981,91	3.981,91	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-3.981,91	-3.981,91	0,00	0,00

Rapporteur Ann Embrechts

Manager Daan Aerts

Schepen Piet Van Bavel

1/1/1/2 We creëren systematisch visie op ruimtelijke ordening

Deze actie omvat het ontwikkelen van concrete visie en instrumenten voor ruimtelijke ontwikkeling. De vorm en inhoud daarvan vloeit voort uit het beleidsplan ruimte, dat de richting moet aangeven en wat er concreet nodig is. Het tijdsplan van deze actie is dan ook afhankelijk van het beleidsplan ruimte Hoogstraten (actie 1/1/1/1).

Concreet kan er binnen deze actie gerapporteerd worden over :

het Grondfonds

Startdatum 01-01-2020

Einddatum 31-12-2025

Kwaliteit

In afwachting van het beleidsplan ruimte, zijn er voorlopig nog geen nieuwe / concrete initiatieven genomen onder deze actie.

Het grondfonds is een reguliere, doorlopende actie. De gemeenteraad keurde op 28 augustus 2023 de minnelijke beëindiging voor de realisatie van sociale kavels in verkaveling Korenstraat goed, waardoor lot 7 vrij op de markt verkocht kon worden.

Tijd

De studieprojecten die hieronder vallen zijn afgerond in 2021.

Geld

In 2023 werd het Grondfonds gespijsd door enerzijds financiële bijdragen naar aanleiding van nieuwe omgevingsvergunningen, anderzijds naar aanleiding van boetes voor vroegtijdige verkopen van loten (o.a. in ZO Centrum).

Financieel overzicht 2023

Financieel overzicht	Budget per 31/12/2023 - voor overdracht	Geboekt 2023	Wordt overgedragen naar 2024	Budget beschikbaar 2023 - na overdracht
Exploitatie				
Ontvangsten	450.000,00	483.855,12	0,00	-33.855,12
Uitgaven	7.377,00	1.292,16	0,00	6.084,84
Totaal Exploitatie	442.623,00	482.562,96	0,00	-39.939,96
Investing				
Uitgaven	3.334,55	0,00	3.334,55	0,00
Totaal Investering	-3.334,55	0,00	-3.334,55	0,00

Rapporteur Ann Embrechts

Manager Daan Aerts

Schepen Piet Van Bavel

1/1/1/3 We verbreden het ruimtelijk instrumentarium

Het studieproject dat hieronder valt:

RUP recreatie: In 2018 werd een behoeften- en scenario- onderzoek voor sportzone Wereldakker opgemaakt om een onderbouwde visie te kunnen ontwikkelen voor de verdere ontwikkeling van de recreatieve cluster in antwoord op de effectieve behoeften aan sportinfrastructuur. Vandaag blijkt dat de ontwikkelingsmogelijkheden onvoldoende ruimte bieden om de huidige, en steeds groeiende, behoeften op te vangen. Dit is de aanleiding om een RUP op te maken in functie van de opvang van behoeften voor sportvoorzieningen.

Op 2 april 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen recreatie op te maken. Deze bestaan uit 3 RUP's, die zoveel als mogelijk éénzelfde traject doorlopen:

- RUP Wereldakker
- RUP Parking De Mosten
- RUP Sportzones (Heistraat en tennis Wortel)

Startdatum 02-04-2020

Einddatum 31-12-2023

Kwaliteit

Tijdens de zesde fase werden de ruimtelijke uitvoeringsplannen Recreatie definitief vastgesteld in de gemeenteraad van augustus 2023.

Vervolgens werden de RUP's Wereldakker en Parking De Mosten gepubliceerd in het staatsblad. Deze RUP's zijn definitief geworden. Voor het RUP Sportvelden werd de definitieve vaststelling hernomen in de gemeenteraad van december 2023 na een schorsing. We hopen in het voorjaar 2024 ook dit RUP af te ronden.

Tijd

De tweede fase met opmaak startnota en effectenbeoordeling heeft meer tijd gevraagd dan vooropgesteld. Ook de derde fase met de verwerking van de opmerkingen van de raadplegingsronde heeft meer tijd gevraagd dan vooropgesteld. Dit was een bewuste keuze om meer tijd te nemen en voor een gedragen plan te gaan. De algemene planning heeft 15 maanden vertraging opgelopen.

Fase 6 werd eind 2023 afgerond voor het RUP Wereldakker en RUP Parking De Mosten. Voor het RUP Sportvelden werd de definitieve vaststelling hernomen na een schorsing. We hopen in het voorjaar 2024 ook dit RUP af te ronden.

Geld

Voor de begeleiding door IOK is er nog voldoende resterend werkingsbudget voorzien.

Financieel overzicht 2023

Financieel overzicht	Budget per 31/12/2023 - voor overdracht	Geboekt 2023	Wordt overgedragen naar 2024	Budget beschikbaar 2023 - na overdracht
Investering				
Uitgaven	49.915,76	23.176,71	26.739,05	0,00
Totaal Investering	-49.915,76	-23.176,71	-26.739,05	0,00

Rapporteur Ann Embrechts

Manager Daan Aerts

Schepen Piet Van Bavel

1/1/2 Stad Hoogstraten zet in op een geïntegreerde aanpak van gebiedsgerichte ruimtelijke ontwikkeling.

1/2 In Hoogstraten wonen we duurzaam.

1/2/1 Stad Hoogstraten bewaakt de kwaliteit en de betaalbaarheid van huurwoningen

Actieplan

1/2/2 Stad Hoogstraten stimuleert aantrekkelijke woonvormen op maat van jong en oud

Actieplan

1/2/3 Stad Hoogstraten ondersteunt eigenaars en huurders om het energiepeil van hun woning te verbeteren

1/3 In Hoogstraten kunnen we ons duurzaam verplaatsen.

1/3/1 Stad Hoogstraten verhoogt de verkeersleefbaarheid

1/3/2 Stad Hoogstraten doorbreekt de dominantie van de auto in ruimtegebrek en als vervoersmiddel

1/3/2/1 We verduurzamen de vervoerssystemen in Hoogstraten

Deze actie omvat 2 studieprojecten:

Met een eerste studieproject realiseren we een nieuw beleidsplan mobiliteit i.s.m. studie bureau Vectris (mobiliteitsplan) en Mobiel 21 (participatie en communicatie voor mobiliteitsplan).

Met een tweede studieproject willen we inzetten op ons trage wegennetwerk. De bedoeling is om het huidige netwerk aan trage wegen te versterken door het garanderen of verbeteren van het gebruikscomfort van de bestaande trage wegen en waar mogelijk bijkomende trage wegen te realiseren of opnieuw in gebruik te nemen.

Startdatum 08-01-2020

Einddatum 31-12-2023

Kwaliteit

Beleidskader mobiliteit

Het **beleidskader mobiliteit** is in augustus 2023 goedgekeurd door de Gemeenteraad. Na deze goedkeuring zijn we gestart met het uitvoeren van de actielijst die gekoppeld is aan het nieuwe beleidskader mobiliteit.

Concrete acties volgend uit het beleidskader mobiliteit:

- We voerden snelheidsverlagingen in op 4 locaties op gewestwegen.
- We gaven Vectris een uitbreiding van opdracht om samen met ons de volgende acties verder uit te werken: vastleggen van wegencategorisering, het afbakenen van mobiliteitskamers, bepalen van zones 30, uitwerken verkeerstromen voor zwaar verkeer en landbouw, ontwerpende onderzoeken voor (her)inrichting knelpunten, onthardingskansen, ...
- We starten in 2024 een herkomst- en bestemmingsonderzoek, om verkeersstromen op de hoofdwegen in beeld te brengen ivf eventuele corridors.
- We onderzoeken de mogelijkheden tot het verbeteren van fietsinfrastructuur op de as Minderhout Oost. (Beemden, Lage Weg, Castelr weg)
- We zetten in op het verhogen van de verkeersveiligheid. We zoeken oplossingen voor knelpunten, missing links,...

Fietsinfrastructuurprojecten binnen het Kopenhagenfonds: Hoogstraten ontving financiële ondersteuning van de Vlaamse regering voor investeringen in fietsinfrastructuur. De ingediende projecten zijn autoluwe wijkfietsroutes in Hoogstraten West en Meer, fietsbruggen over de Mark, fietsroute school Meersel-Dreef, fietsvoorzieningen Spijker, fietsinfrastructuur Schoolstraten en de opmaak en uitvoering van het beleidsplan trage wegen.

Hoogstraten herbevestigde zijn deelname aan het traject 'Verkeersveilige Gemeente' waarvan in 2024 een doorstart zal gebeuren

Trage wegen:

Het "Eindverslag Trage wegen Hoogstraten - basis voor een fijnmazig, kwaliteitsvol trage wegennetwerk" werd afgewerkt door het Regionaal Landschap de Voorkempen. Het document werd in december goedgekeurd door de gemeenteraad.

Tijd

Intussen zijn beide beleidsdocumenten afgeleverd en goedgekeurd door de Gemeenteraad. Voor de fietsprojecten binnen het Kopenhagenfonds is een bindende termijn voor uitvoering. Een gedetailleerde planning voor de projecten wordt begin 2024 opgemaakt.

Geld

1. Voor uitvoering van de nieuwe projecten binnen het beleidskader mobiliteit en binnen het Kopenhagenfonds zijn bijkomende budgetten noodzakelijk. Die zullen voorzien worden in 2024 onder actie 1/3/2/1.
2. Het Regionaal Landschap De Voorkempen voert de coördinatie en opmaak van het Trage Wegenplan uit voor een bedrag van € 15 300,00, welke deels over 2022 en 2023 gefactureerd zijn.

Financieel overzicht 2023

Financieel overzicht	Budget per 31/12/2023 - voor overdracht	Geboekt 2023	Wordt overgedragen naar 2024	Budget beschikbaar 2023 - na overdracht
Investering				
Uitgaven	67.586,00	50.277,88	17.308,12	0,00
Totaal Investering	-67.586,00	-50.277,88	-17.308,12	0,00

Rapporteur Ingrid Brosens
Manager Daan Aerts
Schepen Jef Vissers

1/3/2/2 We zetten blijvend in op het project School-straten

Met het project School-straten realiseren we meer en betere bewegingsvrijheid voor kinderen in de schoolomgeving van de basisscholen in Hoogstraten. Tegelijk willen we ook de CO2-uitstoot en de hoeveelheid fijn stof door het schoolverkeer verminderen. Met een frisse, kindvriendelijke blik onderzoeken we welke maatregelen er wenselijk en haalbaar zijn in elke schoolomgeving.

Het traject is participatief en bestaat voor elke basisschool uit vier fasen:

1. Wat wil het kind zelf?
2. Samen uitdagingen formuleren en oplossingen zoeken: kinderen + volwassenen + experts.
3. Nieuwe maatregelen invoeren, testen en evalueren.

4. Tijdelijke maatregelen omvormen tot definitieve maatregelen, indien mogelijk met een investeringssubsidie van de Vlaamse overheid.

Het initieel idee was om in elke schoolomgeving een school-straten traject te doorlopen. Intussen hebben we geleerd dat dit traject of deze methodiek niet voor elke school haalbaar of nodig is. Bij de overige scholen is een veilige schoolomgeving even belangrijk. Maar niet noodzakelijk via een hoog-participatieve methodiek als school-straten.

Startdatum 01-01-2017

Einddatum 30-12-2023

Kwaliteit

In de tweede helft van 2023 hebben we **de testmaatregelen voor de Wijsneus Wortel omgezet in definitieve toestand**, en werken we verder aan enkele projecten volgend uit het dossier 'school-straten':

- Het fietslint werd uitgebreid tot aan de Oude Weg en er werd definitieve signalisatie en markering voorzien.
- Er werden kleurrijke paaltjes geplaatst die de schoolomgeving benadrukken voor autobestuurders.
- Er werd een ontwerpplan opgemaakt en goedgekeurd voor herinrichting van de schoolomgeving in Rooimans.
- De mogelijkheden tot herinrichting en uitbreiding van fietsenstallingen zowel in Rooimans als in Kerkpad werden bekeken naar uitvoering.

In de **andere schoolomgevingen zitten we in een afrondende fase**: er werden nog enkele aanpassingen uitgevoerd.

- Meersel-Dreef: de proefopstelling omzetten naar een definitieve toestand is opgenomen in het Kopenhagenfonds.
- Spijker: in overleg met AWV werd een ontwerpplan gemaakt om de oversteek aan Den Dijk veiliger te maken.
- Spijker: de trage verbinding via het Eeuwig Laantje werd gerealiseerd, in combinatie met een nieuwe zebraopstelling op het kruispunt van de Lindendreef en Antoon de Lalaingstraat.
- Spijker: in overleg met de school wordt een ontwerp opgemaakt om parkeren op de wegbermen ter hoogte van de kleuterschool en lagere school te voorkomen, zodat er meer ruimte komt voor fietsers en stappers.

Onderstaande tabel geeft een **totaaloverzicht** van de basisscholen in Hoogstraten en in hoeverre we het School-straten traject in die scholen hebben doorlopen in 2023.

school	Status	Toelichting : wat nog te doen?
Kiekeboe en Meerpaal	afgerond	
Scharrel	afgerond	
Spijker	afgerond	
't Dreefke	Fase 4 : vaste invoering	Definitieve inrichting Kapelweg met enkelrichting en fietsstraat

Wijsneus	Fase 4 : vaste invoering	Definitief inrichten van de schoolomgeving in Roimans en het fietslint tussen de twee vestigingen.
Klein Seminarie	Geen traject	
Gemeenteschool	Geen traject	
Klimtoren	Geen traject	

Tijd

Het traject in Wortel is in een afrondende fase. De overige scholen die in het School-straten traject zijn gestapt, zitten ook in een afrondende fase of zijn helemaal afgerond.

Geld

Een deel van het investeringsbudget voor School-straten in 2023 is besteed aan de vaste maatregelen voor GBS De Wijsneus. Een aantal maatregelen worden overgeheveld naar 2024, waarbij het nodige investeringsbudget ook zal worden verschoven.

- Eind 2023 is opnieuw een subsidie veilige schoolomgevingen aangevraagd bij het departement mobiliteit en openbare werken. Het gaat om maatregelen in de schoolomgeving van Wijsneus Roimans, Worteldorp en Kerkpad. Die moeten tegen de zomer van 2023 zijn uitgevoerd voor te kunnen declareren.
- De declaratie van de subsidie van 2022 is ingediend en goedgekeurd.

Financieel overzicht 2023

Financieel overzicht	Budget per 31/12/2023 - voor overdracht	Geboekt 2023	Wordt overgedragen naar 2024	Budget beschikbaar 2023 - na overdracht
Investering				
Ontvangsten	43.791,28	20.000,00	23.791,28	0,00
Uitgaven	85.742,65	15.971,88	69.770,52	0,25
Totaal Investering	-41.951,37	4.028,12	-45.979,24	-0,25

Rapporteur Judith Schrijvers
Manager Daan Aerts
Schepen Faye Van Impe

1/3/2/3 School-straten: herinrichting Schoolstraat Minderhout

Met dit project realiseren we een nieuw ontwerp van de Schoolstraat in Minderhout. De realisatie houdt rekening met de input vanuit het project schoolstraten o.a. de testopstelling en de mobiliteitsstudie. Gelijktijdig met deze werken zal er een ontkoppelingsproject van de riolering opgestart worden in samenwerking met Hidrosan (Pidpa). De vooropgestelde realisatie van de werkzaamheden is voorjaar 2025 - 2026.

Startdatum 01-01-2020

Einddatum 31-12-2024

Kwaliteit

Het aangepaste voorontwerp van het studie bureau is ontvangen. Dit voorontwerp wordt afgetoetst met Onroerend Erfgoed aangezien er een heel klein gedeelte van de Pastorijtuin wordt ingenomen. Na de gesprekken met Onroerend Erfgoed wordt dit voorontwerp besproken met andere stakeholders.

De gesprekken tussen Pidpa en stad Hoogstraten zijn ook afgerond waardoor het rioleringsontwerp duidelijk is.

Tijd

Het project heeft al wat vertraging opgelopen omwille van het ambitieuzere ontwerp en het extra overleg met de aangelanden en betrokken partijen zoals Onroerend Erfgoed.

We hopen nu met het aangepaste voorontwerp verder te kunnen werken en snelheid in het dossier te krijgen.

Geld

Tot op heden hebben we nog geen indicatie over de kostprijs van het dossier.

We verwachten hierin wel dat de geraamde kostprijs achterhaald zal zijn.

Daarnaast kunnen we voor een deel van de fietsinfrastructuur rekenen op subsidies: Vlaanderen legt 1 euro bij voor elke 2 euro die lokale besturen investeren in fietsinfrastructuur op of aan gemeentelijke wegen (Kopenhagenfonds).

Financieel overzicht 2023

Financieel overzicht	Budget per 31/12/2023 - voor overdracht	Geboekt 2023	Wordt overgedragen naar 2024	Budget beschikbaar 2023 - na overdracht
Investering				
Uitgaven	46.198,22	0,00	46.198,22	0,00

Financieel overzicht	Budget per 31/12/2023 - voor overdracht	Geboekt 2023	Wordt overgedragen naar 2024	Budget beschikbaar 2023 - na overdracht
Totaal Investering	-46.198,22	0,00	-46.198,22	0,00

Rapporteur Ward Verschueren
Manager Daan Aerts
Schepen Piet Van Bavel, Jef Vissers

1/3/2/4 Plein Gravin Elisabeth

Dit project hangt samen met actie 1/3/2/5 Parking Gravin Elisabeth. Het initiële doel voor dit project was om een nieuw plein aan het kruispunt met de Gravin Elisabethlaan en de Vrijheid in te richten.

Startdatum 03-01-2022
Einddatum 31-12-2025
Status Risico-on hold

Kwaliteit

Dit project was gekoppeld aan het project van de parking onder het plein. Deze actie wordt geschrapt.

Tijd

Deze actie wordt geschrapt.

Geld

Deze actie wordt geschrapt, er zijn geen budgetten meer voorzien in MJP.

Rapporteur Daan Aerts
Manager Patrick Verheyden
Schepen Piet Van Bavel, Jef Vissers

1/3/2/5 Parking gravin Elisabeth: bouw + exploitatie

Door een verhoogd aanbod van functies in de stad en de wens om het parkeren beter te organiseren, is in het begin van de legislatuur de piste van een centrale parkeerplaats bewandeld ter hoogte van de Gravin Elisabethlaan. Ondertussen werd daarnaast de piste onderzocht van verschillende pocket parkings ipv één centrale parking.

Startdatum	03-01-2022
Einddatum	31-12-2025
Status	Risico-on hold

Kwaliteit

Met de pocket parkings trachten we een antwoord te bieden op de doelstelling in deze actie. De actie rond pocket parkings is ondertussen opgenomen als een aparte actie in het MJP onder actie 1/3/2/8. Deze actie wordt geschrapt.

Tijd

Deze actie wordt geschrapt.

Geld

Het budget werd geschrapt.

Financieel overzicht 2023

Financieel overzicht	Budget per 31/12/2023 - voor overdracht	Geboekt 2023	Wordt overgedragen naar 2024	Budget beschikbaar 2023 - na overdracht
Exploitatie				
Uitgaven	17.643,79	17.643,79	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-17.643,79	-17.643,79	0,00	0,00
Investering				
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering				
Uitgaven	42.240,20	42.240,20	0,00	0,00
Totaal Financiering	-42.240,20	-42.240,20	0,00	0,00

Rapporteur Daan Aerts
Manager Patrick Verheyden
Schepen Piet Van Bavel, Jef Vissers

1/3/2/6 PPS Meerle

Het project PPS Meerle op zich is in 2019 afgerond, met uitzondering van de heraanleg van het Gemeenteplein.

De private projecten in deze PPS zijn nog lopende.

Startdatum 01-01-2020
Einddatum 01-09-2024

Kwaliteit

Afgerond, behalve het ontwerp en de uitvoering van het Gemeenteplein

Het college ging op 7 september 2023 akkoord met de uitvoering van het ontwerp gemeenteplein en keurde het bijhorende budget goed. De uitvoering is voorzien februari / maart 2024.

Tijd

Het ontwerp voor het gemeenteplein werd op 7 september goedgekeurd door het college. Start van de werken is voorzien in februari 2024.

Geld

Het voorziene budget was niet voldoende. Het budget werd verhoogd met 381.510,18 EUR.

In 2023 realiseerden we echter ook de verkoop van de grond van de Pastorij-site. Deze inkomsten waren niet voorzien in ons MJP.

Het netto-effect in het meerjarenbudget bleef daarmee beperkt tot 31.510,18 EUR.

Financieel overzicht 2023

Financieel overzicht	Budget per 31/12/2023 - voor overdracht	Geboekt 2023	Wordt overgedragen naar 2024	Budget beschikbaar 2023 - na overdracht
Investering				
Ontvangsten	350.000,01	350.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	127.128,55	67.011,78	60.116,77	0,00
Totaal Investering	222.871,46	282.988,22	-60.116,77	0,00

Rapporteur Daan Aerts
Manager Patrick Verheyden
Schepen Piet Van Bavel

1/3/2/7 We nemen deel aan het EFRO-project Bike2School

Bike2School is een fietsbeloonsysteem dat in september 2021 in veertien gemeenten in onze regio werd opgestart voor een periode van drie schooljaren, met begeleiding van de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK). Kinderen die zich duurzaam naar school verplaatsen (te voet, met de fiets, met de step,...) verzamelen punten die gekoppeld zijn aan digitale munten (bucks). Met hun betaalkaart kunnen de kinderen lokaal (of regionaal) een beloning kopen bij handelaars die mee instappen in het systeem. De registratie van de duurzame verplaatsingen gebeurt volledig geautomatiseerd, via een tag aan de boekentas of aan de fiets en een scanner aan de schoolpoort of op de speelplaats. In Hoogstraten zijn twee scholen mee ingestapt: VBS Scharrel en VBS Spijker. We streven naar 70% duurzame verplaatsingen in beide scholen.

Startdatum 01-01-2021

Einddatum 30-06-2024

Kwaliteit

Het project Bike2School loopt momenteel zoals voorzien bij de scholen. Uit de evaluatie blijkt echter dat de concrete resultaten niet voldoen aan de geformuleerde voorspellingen door IOK.

Het project leidt na twee schooljaren niet tot een significante stijging in duurzame verplaatsingen.

Na een daling tijdens schooljaar 2022-2023, is het aantal deelnemende leerlingen in 2023-2024 beperkt toegenomen.

De gespaarde bucks worden uiteindelijk te weinig benut door de leerlingen.

Tijd

We zitten op schema. Op 1 september 2023 ging het derde schooljaar van dit project van start. De ondersteuning van IOK duurt drie schooljaren, tot eind juni 2024.

Geld

Voor dit project werden aparte budgetten voorzien in het meerjarenplan. Deze budgetten zijn toereikend.

Financieel overzicht 2023

Financieel overzicht	Budget per 31/12/2023 - voor overdracht	Geboekt 2023	Wordt overgedragen naar 2024	Budget beschikbaar 2023 - na overdracht
Exploitatie				
Ontvangsten	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.865,16	4.865,16	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-3.615,16	-3.615,16	0,00	0,00

Rapporteur Miek Bens

Manager Peter Crols

Schepen Faye Van Impe, Jef Vissers

1/3/2/8 Parking pockets

Door een verhoogd aanbod van functies in de stad en de wens om het parkeren beter te organiseren, is in het begin van de legislatuur de piste van een centrale parkeerplaats bewandeld ter hoogte van de Gravin Elisabethlaan. Ondertussen werd daarnaast de piste onderzocht van verschillende pocket parkings ipv één centrale parking.

Startdatum	28-03-2022
Einddatum	01-01-2024
Status	In uitvoering

Kwaliteit

De gesprekken met twee potentiële kandidaten zijn lopende.

Tijd

Met de weerhouden kandidaten wordt concreet verder gewerkt naar een erfpachtovereenkomst zodra de kandidaten een omgevingsvergunning hebben voor hun project. Ondertussen zijn de aspecten om tot een omgevingsvergunning te komen gekend door de betrokkenen en kunnen zij dit mee nemen in de projecten.

Geld

In het MJP is in vorige aanpassing MJP vanaf 2024 200.000 euro budget voorzien om de erfpachtvergoedingen te kunnen betalen.

Rapporteur	Daan Aerts
Manager	Patrick Verheyden
Schepen	Piet Van Bavel, Jef Vissers

1/4 Inclusieve en groene openbare ruimtes verhogen de leefbaarheid.

Actieplan

1/4/1 Stad Hoogstraten verhoogt bereikbaarheid, volume en kwaliteit van de groene en openbare ruimtes

1/4/2 Stad Hoogstraten zet in op minder afval

1/5 Hoogstraten draagt zorg voor haar erfgoed

1/5/1 Stad Hoogstraten bewaart en beheert z'n roerend, cultureel erfgoed en z'n monumenten

2/ Iedereen krijgt kansen om zich te ontwikkelen, ontplooiën en ontspannen.

2/1 Hoogstraten ondersteunt inwoners in armoede

2/1/1 Stad Hoogstraten neemt initiatieven om de zelfredzaamheid van mensen en gezinnen in armoede te verhogen

2/1/2 Stad Hoogstraten neemt de regierol in de bestrijding van armoede

2/1/3 Stad Hoogstraten bestrijdt financiële armoede in samenwerking met partners

2/2 Iedereen heeft op elke leeftijd toegang tot goede gezondheid en zorg

2/2/1 Stad Hoogstraten promoot pro-actief een gezonde levensstijl en ondersteunt initiatieven rond zowel fysieke als geestelijke gezondheid

2/2/2 Stad Hoogstraten regisseert een volwaardig zorgbeleid voor iedereen

2/2/3 Stad Hoogstraten organiseert een zorgaanbod op basis van de zorgvraag

2/2/4 Stad Hoogstraten voorziet in woonzorgvormen

2/3 Iedereen heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang en levenslang onderwijs

2/3/1 Een lokaal loket kinderopvang werkt aan een maximale toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

2/3/1/1 We voorzien voldoende en kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang

De reguliere producten/diensten onder deze actie hebben betrekking op de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Hoogstraten en Ferm kinderopvang die door de gemeenteraad werd goedgekeurd in mei 2021. Deze samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op de opvang voor kleuters en lagereschoolkinderen voor- en naschools, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en schoolvakantiedagen.

Startdatum 01-01-2020

Einddatum 31-12-2025

Kwaliteit 

We werken aan de voorbereidingen van het BOA-decreet, geïntegreerd aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten tegen 2026. Vanaf februari starten we een samenwerking met een externe BOA-consultant op, om ons te ondersteunen bij het uitwerken van dit aanbod.

Tijd 

Geld 

Omwille van een sterke stijging in de personeelskost (VIA-akkoorden) bij Ferm BKO werd bijkomend budget voorzien voor 2023, 2024 en 2025.

Financieel overzicht 2023

Financieel overzicht	Budget per 31/12/2023 - voor overdracht	Geboekt 2023	Wordt overgedragen naar 2024	Budget beschikbaar 2023 - na overdracht
Exploitatie				
Uitgaven	536.359,88	518.694,30	0,00	17.665,57
Totaal Exploitatie	-536.359,88	-518.694,30	0,00	-17.665,57
Investing				
Ontvangsten	323.620,53	323.620,52	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investing	323.620,53	323.620,52	0,00	0,00

Rapporteur Sara Driesen, Maartje Van Poppel

Manager Sara Driesen

Schepen Faye Van Impe

2/3/1/2 We voorzien voldoende en kwaliteitsvolle opvang van baby's en peuters

De reguliere producten/diensten onder deze actie zijn:

Beperkte regie-rol in het landschap van verschillende spelers

Beperkt aantal instrumenten

Toekenning nominale toelage

Startdatum 01-01-2020

Einddatum 31-12-2025

Kwaliteit

De stad Hoogstraten voorziet vanaf 2023 extra toelagen voor de opvangvoorzieningen voor baby's en peuters in Hoogstraten. Deze toelagen zijn in najaar 2023 berekend en uitbetaald op basis van deze nieuwe subsidieregeling.

Er is geen wijziging op het vlak van aanbod en het aantal opvangplaatsen. Hiervoor zijn we afhankelijk van beschikbare middelen en keuzes op Vlaams niveau, vanuit het Agentschap Opgroeien. De stad heeft enkel een (beperkte) adviesfunctie waarbij ze kan aangeven of een aanvraag van een lokale organisator al dan niet positief wordt bevonden.

De stad heeft de tuin / het speelterrein van kinderopvang De Vlindertjes - die lokalen van het OCMW huren in 't Gastenhuys - aangepast en uitgebreid. Hiermee is hun buitenspeelruimte verdubbeld.

Tijd

Deze actie loopt doorheen heel de meerjarenplanning.

Geld

Doordat we momenteel in een overgangsfase zitten voor de toekenning van nieuwe opvangplaatsen met subsidie inkomenstarief, hebben we mogelijks dit jaar minder kunnen rekenen op ontvangsten vanuit de Vlaamse overheid.

Financieel overzicht 2023

Financieel overzicht	Budget per 31/12/2023 - voor overdracht	Geboekt 2023	Wordt overgedragen naar 2024	Budget beschikbaar 2023 - na overdracht
Exploitatie				
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	30.100,00	27.650,00	0,00	2.450,00

Financieel overzicht	Budget per 31/12/2023 - voor overdracht	Geboekt 2023	Wordt overgedragen naar 2024	Budget beschikbaar 2023 - na overdracht
Totaal Exploitatie	-30.100,00	-27.650,00	0,00	-2.450,00

Rapporteur Ronny Pijpers
Manager Sara Driesen
Schepen Faye Van Impe

2/3/1/3 We voorzien in een vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren dat is afgestemd op de vraag.

De reguliere diensten onder deze actie hebben betrekking op het opvang- en vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren tussen 3 en 15 jaar dat het stadsbestuur van Hoogstraten bundelt onder de naam "Vakantie in Hoogstraten". Binnen het aanbod streven we samen met animatoren en externe organisatoren naar een kwaliteitsvolle opvang voor elk kind. Het behelst:

- Organisatie van kampen
- Organisatie van Vlieg-Uit activiteiten
- Organisatie van speelpleinwerking

Startdatum 01-01-2020
Einddatum 31-12-2025

Kwaliteit

Afgelopen **zomervakantie** organiseerden we opnieuw Vlieg-Uit activiteiten, kampen en een speelpleinwerking; dit met een bezetting van 3.066 kinderen in het volledige zomeraanbod.

- In de zomervakantie organiseerden we 37 Vlieg-uit activiteiten voor kleuters, lagere school kinderen en tieners vanaf 4 tot 15 jaar. Er werden 6 activiteiten geannuleerd, deze activiteiten werden geannuleerd door te weinig inschrijvingen. In de zomervakantie namen 432 kinderen deel aan het Vlieg-Uit aanbod.
- Afgelopen zomervakantie organiseerden we 33 kampen waarvan we 2 kampen hebben moeten annuleren. Er namen 862 kinderen deel aan de kampen in de zomervakantie.
- In de zomervakantie werd er elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag speelpleinwerking georganiseerd. We organiseerden afgelopen zomervakantie van 6 juli tot 29 augustus speelpleinwerking in 2 deelgemeenten: Jeugdlokalen den Dijk in Hoogstraten en de noodkerk in Minderhout. Voor beide locaties was er plaats voor 50 kinderen, dit wil dus zeggen 100 plaatsen per dag. In totaal schreven 1660 kinderen in voor de speelpleinwerking.

Afgelopen **kerstvakantie** organiseerden we een kampenaanbod voor kleuters en lagereschoolkinderen. Dit op één locatie, zo konden gezinnen met zowel kleuters als lagereschoolkinderen terecht op dezelfde

locatie. Voor het kleuterkamp waren 8 van de 50 beschikbare plaatsen bezet, voor het kamp voor lagerschoolkinderen was dat 8 van de 25 plaatsen.

Tijd 

Geld 

Het voorziene budget volstaat om het bestaand aanbod te realiseren.

Financieel overzicht 2023

Financieel overzicht	Budget per 31/12/2023 - voor overdracht	Geboekt 2023	Wordt overgedragen naar 2024	Budget beschikbaar 2023 - na overdracht
Exploitatie				
Ontvangsten	69.320,00	53.732,18	0,00	15.587,82
Uitgaven	147.661,00	123.533,42	0,00	24.127,58
Totaal Exploitatie	-78.341,00	-69.801,24	0,00	-8.539,76

Rapporteur Domien Cools

Manager Eveline Feijen

Schepen Faye Van Impe

2/3/1/5 Ontwikkeling van een loket kinderopvang

Dit initiatief heeft tot doel om kwaliteitsvolle kinderopvang te organiseren die voor iedereen toegankelijk is, en dit volgens het decreet "houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters" van 20 april 2012. Een belangrijke stap in het realiseren hiervan, is het oprichten van een lokaal loket kinderopvang. Deze lokale loketten kunnen ouders helpen bij het online aanvragen van een kindcode, bij vraag-verduidelijking of het definiëren van de zorgvraag en het opmaken van een opvangplan. Daarnaast kunnen ouders zich bij het lokaal loket kinderopvang ook informeren over kinderopvang zelf: prijs, kwaliteit, aanbod, enzovoort.

Een Lokaal Loket Kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. Het is daarnaast een bron van waardevolle informatie over de lokale situatie van de opvangplaatsen in de stad. De correcte registratie van opvangvragen is een kerntaak van het Lokaal Loket Kinderopvang.

Hoe het lokaal loket concreet vorm krijgt en wie welke rol precies opneemt, is voorwerp van lokaal overleg tussen het lokaal bestuur – in zijn lokale regierol – organisatoren kinderopvang en het Huis van het Kind.

Startdatum 01-01-2020
Einddatum 31-10-2022
Status Uitgevoerd

Kwaliteit

In oktober '22 is het Lokaal Loket Kinderopvang van start gegaan. Dit gekoppeld aan het digitaal platform Opvang.Vlaanderen. Als er vragen zijn vanuit de opvangvoorzieningen of vanuit ouders dan worden deze opgenomen door het Lokaal Loket (dienst samenleving / Huis van het Kind).

Deze actie is uitgevoerd en wordt afgerond voor rapportage binnen de MJP.

Tijd

Het Lokaal Loket Kinderopvang is effectief van start gegaan in oktober 2022, waarbij de opdracht voor het digitaal platform is uitbesteed aan Opvang.Vlaanderen.

Geld

Financieel overzicht 2023

Financieel overzicht	Budget per 31/12/2023 - voor overdracht	Geboekt 2023	Wordt overgedragen naar 2024	Budget beschikbaar 2023 - na overdracht
Exploitatie				
Ontvangsten	4.000,00	3.575,90	0,00	424,10
Uitgaven	4.846,24	4.392,96	0,00	453,28
Totaal Exploitatie	-846,24	-817,06	0,00	-29,18

Rapporteur Ronny Pijpers
Manager Sara Driesen
Schepen Faye Van Impe

2/3/2 Stad Hoogstraten versterkt de kwaliteit van het gemeentelijke onderwijs

2/3/3 Stad Hoogstraten zet in op brede scholen

2/3/4 Stad Hoogstraten stimuleert levenslang leren met een bijzondere aandacht voor doelgroepen

2/4 Hoogstraten neemt initiatieven om ongelijkheid tussen mensen en tussen landen weg te werken

2/4/1 Stad Hoogstraten bevordert inburgering en integratie

2/4/2 Stad Hoogstraten draagt bij tot de duurzame ontwikkeling in de minst ontwikkelde landen

2/5 iedereen krijgt kansen op zelfontplooiing

2/5/1 Het vrijetijdsbeleid van stad Hoogstraten richt zich op de ondersteuning van verenigingen en op emancipatie en verbinding van mensen

2/5/2 Stad Hoogstraten beschikt over voldoende, geschikte en gespreide vrijetijdsinfrastructuur

2/5/2/1 We beheren, ondersteunen en verhuren vrijetijdsinfrastructuur.

De reguliere producten/diensten onder deze actie zijn:

Beheer van Sportinfrastructuur

- gemeentelijke turnzalen
- sporthallen van secundaire scholen
- kunstgrasveld Spijker

Beheer van het Gemeenschapscentrum

- infrastructuur GC (Raboennizaal, ontmoetingsruimte Bib, Auditorium IKO)
- refters van scholen en polyvalente ruimten

Digitaal reservatiesysteem voor verenigingen en particulieren

Als nieuw project werd aan deze actie toegevoegd: renovatie 't Slot

We restaureren en realiseren nieuwe jeugdlokalen op de site van 't Slot. In dit project zal er plaats zijn voor het jeugdhuis, culturele initiatieven en KLJ Wortel. De realisatie houdt rekening met een aantal algemene principes waaronder optimaal en gedeeld gebruik waar elke 'bewoner' zijn eigen plek behoudt.

Startdatum 01-01-2020

Einddatum 31-12-2025

Kwaliteit

De afgelopen maanden werd er verder gewerkt aan een laagdrempelig aanbod aan VT-infrastructuur voor onze verenigingen en inwoners.

Nieuwe infrastructuurprojecten die we hieronder rapporteren zijn :

De polyvalente ruimte van Den Dijk wordt toegevoegd aan het aanbod voor verenigingen.

De opdracht voor de werken aan **'t Slot in Wortel** is intussen gegund en de werken zijn half september gestart. Het principiële akkoord dat eerder al werd afgesproken, is geactualiseerd in oktober. De verenigingen hebben de vzw Stal 28 opgericht en onder die noemer worden ook toekomstige overeenkomsten/afspraken gemaakt.

Tijd

Deze doelstelling is onderdeel van de reguliere werking. We hebben blijvende aandacht voor het verder optimaliseren en efficiënter organiseren van de werking (reservatie, gebruik en facturatie). We stellen daarbij het gebruiksgemak voor onze verenigingen en inwoners voorop.

De planning voor de **renovatie van 't Slot** : de aannemer is gestart in september 2023 met de werken. Tegen de zomer van 2024 is ingepland dat de werken zijn afgerond.

Geld

De verschillende budgetten zitten momenteel nog verspreid over de verschillende sectoren en gebouwen. Momenteel zijn alle budgetten toereikend.

Financieel overzicht 2023

Financieel overzicht	Budget per 31/12/2023 - voor overdracht	Geboekt 2023	Wordt overgedragen naar 2024	Budget beschikbaar 2023 - na overdracht
Exploitatie				
Ontvangsten	628.379,00	467.990,68	0,00	160.388,32
Uitgaven	1.609.384,80	1.487.875,39	0,00	121.509,41

Financieel overzicht	Budget per 31/12/2023 - voor overdracht	Geboekt 2023	Wordt overgedragen naar 2024	Budget beschikbaar 2023 - na overdracht
Totaal Exploitatie	-981.005,80	-1.019.884,71	0,00	38.878,91
Investing				
Ontvangsten	270.547,04	0,00	270.547,04	0,00
Uitgaven	1.247.482,34	182.118,58	1.065.363,78	0,00
Totaal Investering	-976.935,30	-182.118,58	-794.816,73	0,00

Rapporteur Ward Verschueren, Eveline Feijen
Manager Daan Aerts
Schepen Arnold Wittenberg, Faye Van Impe

2/5/2/2 We ontwikkelen het recreatiedomein De Mosten verder tot een geschikte, kwaliteitsvolle openlucht vrijetijdsinfrastructuur in samenwerking met externe partners.

De reguliere producten/diensten onder deze actie:

Beheren recreatiedomein de Mosten

Reguliere investeringen in het recreatiedomein

Een specifieke deelactie betreft de ontwikkeling van een toekomstvisie De Mosten met extra oog voor het communicatieve luik.

Startdatum 01-01-2020

Einddatum 31-12-2025

Kwaliteit 

In het tweede deel van 2023 werden volgende stappen gezet in de verdere uitbouw van de werking van de Mosten :

- De toegankelijkheidsregeling werd goedgekeurd door het ANB.
- We zijn bezig met de uitrol van de toegankelijkheidsregeling.
- De grondruil in verband met de parking is ondertussen afgrond; de parking is verworven.
- Het RUP parking De Mosten is definitief goedgekeurd.

Tijd

Voor de projecten onder deze actie zitten we op schema.

Geld

De exploitatiekosten van de Mosten blijven onder controle

Het investeringsbudget dat was voorzien voor deze legislatuur is aangewend of heeft een bestemming gekregen voor de komende jaren.

Met de hernieuwde concessieovereenkomst Grote vijver zal er bovendien door de concessionaris in de eerste 5 jaar van de concessie 250.000,00 EUR aan investeringen dienen te gebeuren.

Financieel overzicht 2023

Financieel overzicht	Budget per 31/12/2023 - voor overdracht	Geboekt 2023	Wordt overgedragen naar 2024	Budget beschikbaar 2023 - na overdracht
Exploitatie				
Ontvangsten	171.589,17	167.855,97	0,00	3.733,20
Uitgaven	280.253,96	273.055,17	0,00	7.198,79
Totaal Exploitatie	-108.664,79	-105.199,20	0,00	-3.465,59
Investing				
Uitgaven	36.471,94	13.479,15	22.992,79	0,00
Totaal Investering	-36.471,94	-13.479,15	-22.992,79	0,00

Rapporteur Kim Van Boxel
Manager Eveline Feijen
Schepen Arnold Wittenberg

2/5/2/3 Sportsite Wereldakker

Met dit project realiseren we sportpark Wereldakker dat zal bestaan uit verschillende sportinfrastructuren in een natuurlijke parkomgeving waar verschillende verenigingen, scholen en individuen gedeeld gebruik van kunnen maken. Omtrent de realisatie en het gebruik worden afspraken gemaakt met school Klein Seminarie en verenigingen 't Spagaatje, Hoogstraten Voetbalvereniging en Atletiekvereniging Noorderkempen.

Fase 1: Realisatie gym-complex bestaande uit 1 specifieke gymhal met valkuil en 2 polyvalente zalen.

Fase 2: Realisatie aanleg voetbalvelden (waarvan 1 kunstgrasveld), atletiekpiste, parking en omgevingsaanleg

Startdatum 01-01-2020

Einddatum 31-12-2023

Kwaliteit

Het gebruikersoverleg Wereldakker vond plaats op 30 augustus om een jaarkalender op te maken en de laatste punten van de bouwfase op te volgen en de afspraken naar onderhoud en gebruik op elkaar af te stemmen.

De bewegwijzering van de hele site (welzijns-campus en sportpark) werd geplaatst.

Het trapveld (openbaar speelplein) werd voorzien van 2 goals en in gebruik genomen.

Het onderhoud van het natuurgrasveld binnen de atletiekpiste gaat vanaf januari 2024 naar HVV.

Tijd

De vorderingen voor fase 2B, percelen 1+2 (Atletiekpiste, natuurgrasvelden en groenaanleg):

- de bijkomende grondwaterwinningsinstallatie is geïnstalleerd.
- de groenaanplanting en het natuurgrasveld in de atletiekpiste moeten nog verder worden opgevolgd.

Geld

De uitvoering is onderhevig aan hoge prijsindexaties. Tevens zijn er een aantal meerwerken uitgevoerd. De meerkost is voorzien in het meerjarenplan.

De toegezegde subsidie van Sport Vlaanderen werd verantwoord en uitbetaald (641.895,88 euro).

Financieel overzicht 2023

Financieel overzicht	Budget per 31/12/2023 - voor overdracht	Geboekt 2023	Wordt overgedragen naar 2024	Budget beschikbaar 2023 - na overdracht
Exploitatie				
Uitgaven	146.415,16	133.162,92	0,00	13.252,24
Totaal Exploitatie	-146.415,16	-133.162,92	0,00	-13.252,24
Investering				
Ontvangsten	709.780,00	641.895,88	67.884,11	0,00
Uitgaven	198.820,41	196.877,42	0,00	1.942,99
Totaal Investering	510.959,59	445.018,46	67.884,11	-1.942,99
Financiering				
Uitgaven	183.040,84	183.040,84	0,00	0,01
Totaal Financiering	-183.040,84	-183.040,84	0,00	-0,01

Rapporteur Jan Kenis, Katrien Peeters

Manager Daan Aerts

Schepen Arnold Wittenberg

2/5/2/4 Een nieuw cultuurhuis als multifunctionele ontmoetingsplek.

Met dit project realiseren we een cultuurhuis in Hoogstraten. De stad heeft reeds gedurende drie jaar voorbereidingen getroffen. Na een uitvoerige studiefase werd geopteerd voor een cultuurhuis dat moet fungeren als een 'derde plek', een soort stedelijke huiskamer waar iedere inwoner en vereniging terecht kan om maximaal deel te kunnen nemen aan het sociale/culturele leven. Het moet een vrijplaats worden voor inspiratie en creativiteit waarbij enerzijds de vaste bewoners van het huis: gemeenschapscentrum, bibliotheek, muziek- en woordacademie en dienst toerisme zullen zorgen voor een stimulerend en uitdagend aanbod, maar waar anderzijds ook de gebruikers de ruimte en mogelijkheid krijgen om hun eigen aanbod te creëren.

Startdatum 28-11-2016

Einddatum 30-09-2025

Kwaliteit ■

De kandidaten werkten geruime tijd aan de herwerking van hun ontwerpen en bijhorende offertes. Deze werden op het einde van 2022 ontvangen waarna de jury zich opnieuw over de aangeboden voorstellen boog. Vanuit de stuurgroep is een voorstel aan het college voorgelegd. Deze buigt zich nog over de besluitvorming die begin 2024 verwacht wordt.

Tijd ■

Het initiële tijdsplan is momenteel gelost.

Geld ■

Momenteel loopt dit zoals voorzien. De studiekosten blijven binnen het budget.

Financieel overzicht 2023

Financieel overzicht	Budget per 31/12/2023 - voor overdracht	Geboekt 2023	Wordt overgedragen naar 2024	Budget beschikbaar 2023 - na overdracht
Exploitatie				
Uitgaven	142.257,00	42.856,56	0,00	99.400,44
Totaal Exploitatie	-142.257,00	-42.856,56	0,00	-99.400,44
Investering				
Uitgaven	80.764,78	0,00	80.764,78	0,00
Totaal Investering	-80.764,78	0,00	-80.764,78	0,00

Rapporteur Jan Kenis, Brent Blockx
Manager Katrien Van den Bossche
Schepen Arnold Wittenberg

2/5/2/5 Jeugdlokalen Den Dijk

We realiseren nieuwe jeugdlokalen op Den Dijk voor zowel jeugdverenigingen (KSA Hoogstraten, KLJ Hoogstraten en Plussers) als voor de gemeentelijke speelpleinwerking. De realisatie houdt rekening met een aantal algemene principes waaronder ten eerste optimaal en gedeeld gebruik, ten tweede dat

iedereen zijn eigen plek (en dus exclusieve ruimtes) behoudt, ten derde duurzaamheid aan de hand van de GRO-tool en ten vierde betaalbaarheid.

Startdatum 01-01-2020

Einddatum 31-10-2023

Kwaliteit

Het **nieuwbouwproject van de jeugdlokalen werd voorlopig opgeleverd**. De aannemer dient nog een paar kleine opmerkingen op te lossen en krijgt daar 1 jaar de tijd voor, tot de definitieve oplevering.

Aansluitend op de nieuwbouw is ook de **kwalitatieve groenzone** zo goed als uitgevoerd. Met de groenaanleg geven we het bestaande park/speelzone meer groen- en blauwelementen. Wat zorgt voor meer schaduwplekken en natuur in de kern van Hoogstraten. Door het plaatsen van natuurlijke speelelementen zal dit park gebruikt kunnen worden door zowel de jeugdverenigingen als door individuele bezoekers uit heel Hoogstraten.

Deze werken zijn uitgevoerd en afgewerkt, maar ook hier zijn er nog enkele opleveringspunten die de aannemer moet afwerken.

Tot slot hebben we door de droogte van eind mei tot en met juni niet het gewenste resultaat bekomen van het ingezaaide gras. Er werd beslist om grasmatten te leggen in het najaar, maar door een extreem natte periode in het najaar is deze heraanleg ook nog niet volledig afgewerkt geraakt. Deze werken worden in het voorjaar van 2024 afgewerkt en opgeleverd.

Tijd

De heraanleg van het speelterrein is door een extreem natte periode niet volledig afgewerkt geraakt. Deze werken worden in het voorjaar van 2024 afgewerkt en opgeleverd.

Geld

Het project was onderhevig aan prijsherzieningen waardoor er budgetwijzigingen zijn doorgevoerd om de facturen van de aannemer te betalen. Een totaaloverzicht van de extra kosten zal in het voorjaar van 2024 worden voorgelegd aan het college.

Financieel overzicht 2023

Financieel overzicht	Budget per 31/12/2023 - voor overdracht	Geboekt 2023	Wordt overgedragen naar 2024	Budget beschikbaar 2023 - na overdracht
Exploitatie				
Ontvangsten	1.839,95	1.839,95	0,00	0,00
Uitgaven	23.525,06	23.525,06	0,00	0,00

Financieel overzicht	Budget per 31/12/2023 - voor overdracht	Geboekt 2023	Wordt overgedragen naar 2024	Budget beschikbaar 2023 - na overdracht
Totaal Exploitatie	-21.685,11	-21.685,11	0,00	0,00
Investing				
Ontvangsten	345.712,22	233.456,78	112.255,44	0,00
Uitgaven	627.490,11	254.669,36	372.747,66	73,09
Totaal Investering	-281.777,89	-21.212,58	-260.492,22	-73,09
Financiering				
Uitgaven	56.320,26	56.320,26	0,00	0,00
Totaal Financiering	-56.320,26	-56.320,26	0,00	0,00

Rapporteur Ward Verschueren, Eveline Feijen

Manager Daan Aerts

Schepen Faye Van Impe, Piet Van Bavel

2/5/3 Stad Hoogstraten faciliteert en regisseert een laagdrempelig en toegankelijk vrijetijdsaanbod op maat van iedereen

3/ Hoogstraten is een biodiverse en veerkrachtige stad

3/1 Hoogstraten verzekert een duurzaam en integraal water- en bodembeheer

3/1/1 Stad Hoogstraten bewaakt en verbetert de kwantiteit en kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater en de bodem

3/2 Hoogstraten neemt actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden

3/2/1 Stad Hoogstraten verkleint haar impact op klimaatverandering

3/2/1/1 We nemen als actieve partner deel aan het streekpact Kempen 2030

De reguliere producten/diensten onder deze actie zijn:

Het klimaatactieplan Hoogstraten is goedgekeurd in 2019 door de Gemeenteraad. Dit klimaatactieplan kan beschouwd worden als een legislatuuroverschrijdend programma, met acties in verschillende beleidsdomeinen en met een tijdshorizon van 2030. Het klimaatactieplan bevat 8 speerpunten en in totaal 48 acties. Voor een deel van deze acties is al een timing en een indicator gesteld, voor een groot deel nog niet.

In het Politiek overleg klimaat zetelt één vertegenwoordiger per partij van de gemeenteraad. Binnen dit overleg wordt de uitvoering van het klimaatactieplan opgevolgd, worden er prioriteiten gesteld of worden de klimaatwinsten geïdentificeerd bij projecten in andere beleidsdomeinen.

Vanuit het Lokaal Energie en KlimaatPact (LEKP) is een verbintenis aangegaan met Vlaanderen voor bijdrage aan de klimaatwerven van het LEKP. Hoogstraten ontvangt daarvoor een subsidie. We moeten daarvoor een klimaatrapport jaarlijkse agenderen op de Gemeenteraad en de ontvangen subsidies verantwoorden in de MJP.

Startdatum 01-01-2020

Einddatum 31-12-2025

Kwaliteit

In het politiek overleg klimaat werd een prioriteringsoefening gemaakt voor deze legislatuur. Op basis daarvan zijn de **volgende acties opgestart of met klimaatbudget ondersteund** :

- Voorbereiding en communicatiecampagne van de eerste vier deelwagens. Lancering is gepland voor de zomer van 2024.

- Coördinatie en aankoop van bomen van de 1001 bomenactie : we bereikten 656 gezinnen en konden 837 bijkomende bomen en struiken bijplanten.
- Opstart van een samenwerking met POM Antwerpen voor een activatieprogramma voor meer zonne-energie op grote daken op de Transportzone Meer.
- Opstart van een samenwerking met IOK voor een monitoring en studie naar het efficiënter afstemmen van eigen geproduceerde energie op het eigen verbruik en de energieprijzen. Verdere rapportage onder 4/1/2/1 - "We verbeteren de energie-efficiëntie van het eigen stadspatrimonium".
- Klimaatlessen/workshops over klimaatverandering, water en energie bij 6 scholen, waarbij we 542 leerlingen bereikten.
- Klimaatcommunicatie bij projecten herinrichting de Boomkes en het verleden van de openbare verlichting.

Tijd

Zowel binnen het burgemeestersconvenant (EU) en het Lokaal Energie en Klimaatpact (Vlaanderen) voldoen we tijdig aan de vereisten.

Voor nog niet alle acties binnen het klimaatactieplan is een timing opgenomen.

Geld

Het klimaatbudget wordt verdeeld onder een aantal acties en projecten. Een verdeling op grote lijnen :

1001-bomen actie	22.044 euro
Activatieprogramma zon op grote daken	20.000 euro
Monitoring en studie naar afstemmen energieproductie en consumptie	8.741 euro
Lessen voor de lagere school over klimaatverandering, water en energie	2.792 euro
Varia : klimaatcommunicatie bij projecten,...	2.432 euro

Vanuit het **LEKP 1.0** (lokaal energie en klimaatpact) werd 76.074,90 euro subsidies overgemaakt aan de stad, ter ondersteuning van het lokaal klimaatbeleid. Jaarlijks moeten we aantonen dat we deze subsidie verdubbelen in klimaatacties (1 euro subsidie + 1 euro vanuit de stad). Dit zal worden aangetoond in de jaarrekening van 2023 naar het ABB. De codering ABB-LEKP-2023 is gekoppeld aan de volgende acties :

1/4/1/1 - We voorzien in groene ontmoetings-, sport- en speelplekken.	€109.961
---	----------

1/2/3/1 - We zetten in op het persoonlijk begeleiden van inwoners door verschillende projecten die energiezuinig en duurzaam wonen ondersteunen. € 37.258

4/1/1/1 - We regisseren de ontwikkeling van duurzame energieproductie in Hoogstraten € 34.212

4/1/2/1 - We verbeteren de energie-efficiëntie van het eigen stadspatrimonium. € 535.310

Financieel overzicht 2023

Financieel overzicht	Budget per 31/12/2023 - voor overdracht	Geboekt 2023	Wordt overgedragen naar 2024	Budget beschikbaar 2023 - na overdracht
Exploitatie				
Ontvangsten	76.074,90	76.074,90	0,00	0,00
Uitgaven	106.105,77	61.661,99	0,00	44.443,78
Totaal Exploitatie	-30.030,87	14.412,91	0,00	-44.443,78
Investering				
Uitgaven	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Totaal Investering	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00

Rapporteur Judith Schrijvers

Manager Joke Verschueren

Schepen Jef Vissers

3/2/1/3 Ondersteuning klimaatinitiatieven van burgers en organisaties

Onder deze acties vallen volgende subacties :

Concrete vormen van inspraak organiseren over het klimaatbeleid van de stad.

Inspraak kan dan gaan over zowel het algemene klimaatbeleid, maar evengoed over concrete acties van het klimaatplan. De oprichting van een nieuwe milieu- en klimaatraad zal een eerste concreet initiatief zijn onder deze actie

Onze rol als facilitator opnemen om de burger te ondersteunen om gezamenlijke klimaatacties te organiseren in Hoogstraten.

Daarbij mikken we op initiatieven die verder gaan dan de eigen woning of eigen straat. Naast het organiseren van inspirerende denk- en werkmomenten, kan de stad ook concretere ondersteuning aan de burger bieden, zoals expertise of het koppelen aan bestaande projecten of partners.

Startdatum 01-01-2020

Einddatum 31-12-2025

Kwaliteit

De opstart van een nieuwe milieu- en klimaatraad is geen prioritaire actie meer voor 2024-2025. Er wordt gekozen om verder op projectbasis participatief te werken.

Deze actie wordt afgerond voor rapportage binnen de MJP, om de focus te houden op de prioritaire acties in het klimaatactieplan (zie 3.2.1.1). Het organiseren van inspraak over het klimaatbeleid van de stad, is opgenomen binnen het klimaatactieplan 2030 van Hoogstraten. Bij de volgende BBC-cyclus zal bekeken worden hoe dit wordt opgepakt.

Tijd

Deze actie werd voorzien om in deze meerjarenplanning uit te voeren. Omwille van een aantal valse starten en het moeilijk doorzetten van de eerste bijeenkomst van de milieu- en klimaatraad, komt uit de evaluatie het voorstel om de actie niet uit te voeren en af te ronden voor rapportage in de meerjarenplanning.

Geld

De uitvoering van deze actie heeft amper budget gevraagd.

Rapporteur Judith Schrijvers

Manager Joke Verschueren

Schepen Jef Vissers

3/2/2 Stad Hoogstraten maakt zich meer weerbaar tegen de gevolgen van klimaatverandering

3/3 Hoogstraten neemt initiatieven om de biodiversiteit te behouden en herstellen

3/3/1 Stad Hoogstraten zet in op een duurzaam groenbeheer en meer biodiversiteit

3/3/2 Stad Hoogstraten zet in op dierenwelzijn

4/ Hoogstraten creëert en ondersteunt duurzame welvaartsgroei door tewerkstelling en infrastructuur

4/1 Hoogstraten zet in op duurzame energie

4/1/1 Stad Hoogstraten neemt initiatieven om het aandeel hernieuwbare energie te verhogen

4/1/2 Stad Hoogstraten verhoogt de energie-efficiëntie z'n patrimonium

4/1/2/1 We verbeteren de energie-efficiëntie van het eigen stadspatrimonium

Deze actie omvat alle deelacties (veelal kleine projecten) die we ondernemen om de energie-efficiëntie van ons eigen stadspatrimonium te verhogen.

Het gaat om de volgende deelacties (niet limitatief):

- Buitenschrijnwerk van kleuterschool Rooimans en Meerpaal.
- Dakwerken Meerpaal en Kiekeboe.
- Installatie van PV-panelen op een selectie van stadsgebouwen.

In 2024 starten we met een vertaling van het vastgoedplan in enkele concrete renovatiedossiers.

Startdatum 01-01-2020

Einddatum 31-12-2025

Kwaliteit

De volgende **energiemaatregelen** zijn voorbije semester uitgevoerd :

- Bijkomende isolatie dak de Wijsneus.
- Bijkomende isolatie dak Turnzaal Meerle.

We hebben onderzocht hoe we het eigen aandeel van hernieuwbare energie in onze gebouwen kunnen verhogen. De nieuwe regelgeving rond energiedelen zorgt voor nieuwe inzichten. Er is beslist om **zelf te investeren in PV installaties**. Voor de volgende energiewaarderingen zijn de voorbije semester de uitvoeringsdossiers voorbereid en die zullen in 2024 worden uitgevoerd:

- Plaatsing PV installatie dak Wijsneus en Turnzaal Meerle
- Vernieuwing dakdichting en plaatsing bijkomende isolatie dak Meerpaal en Kiekeboe
- Plaatsing grote PV installatie dak Kiekeboe en Meerpaal.

Nieuw:

We nemen deel aan het EFRO-project "Stroommakelaar" van IOK. Hierin wordt onderzocht hoe we **met een slimme sturing de elektriciteitsvraag van onze gebouwen beter kunnen afstemmen op de eigen**

elektriciteitsproductie en de energieprijzen. De bijdrage werd in 2023 betaald, de opstart is voorzien in 2024.

Tijd

Een aantal geplande maatregelen voor 2022 werden uitgesteld naar 2023. Intussen zitten we met deze energiemaatregelen en de nieuwe maatregelen voor 2023 op schema.

Geld

In het kader van het vastgoedplan is het budget in 2024 met 1.147.376,00 euro verhoogd.

De bijdrage voor het EFRO-project "Stroommakelaar" van IOK is voorzien vanuit het klimaatbudget onder actie 3/2/1/1.

Financieel overzicht 2023

Financieel overzicht	Budget per 31/12/2023 - voor overdracht	Geboekt 2023	Wordt overgedragen naar 2024	Budget beschikbaar 2023 - na overdracht
Exploitatie				
Ontvangsten	74.694,97	71.240,67	0,00	3.454,30
Totaal Exploitatie	74.694,97	71.240,67	0,00	3.454,30
Investing				
Uitgaven	1.389.657,63	610.004,81	779.652,81	0,00
Totaal Investering	-1.389.657,63	-610.004,81	-779.652,81	0,00

Rapporteur Jan Kenis
Manager Daan Aerts
Schepen Piet Van Bavel, Jef Vissers

4/1/2/2 Programma verledning openbare verlichting

Met dit project realiseren we stelselmatig een "verledning" van de openbare verlichting op ons grondgebied. Het is een langlopend project dat we, in samenwerking met Fluvius, tegen uiterlijk 2028 volledig willen afronden.

Startdatum 04-02-2020

Einddatum 31-12-2028

Kwaliteit

Eind 2023 zijn 49,3% van alle Hoogstraatse armaturen verled. Dit resulteert, samen met de eind 2022 doorgevoerde aanpassing van het brandregime, in een aanzienlijke daling van het energieverbruik:

Energie- verbruik	2015	2019	2020	2021	2022	2023
kWh totaal	1.343.235	1.352.534	1.382.540	1.304.759	1.171.998	877.808
CO2 totaal (ton)	311,63	313,79	320,75	302,70	271,90	203,65
		0,3%	2,2%	-5,6%	-10,2%	-25,1%

In juli 2023 keurde het college het jaaractieplan 2024 - 2028 goed. Hierin werd een stand van zaken gegeven over de huidige voortgang en de planning voor de komende jaren. Het college ging akkoord om de zone tussen Vrijheid, Katelijnestraat, Moerstraat en Loenhoutseweg toe te voegen aan het jaaractieplan verledning 2024.

Naar aanleiding van verledning in Meersel-Dreef gingen stad en Fluvius in gesprek met Onroerend Erfgoed, waarna beslist werd de openbare verlichting ter hoogte van het beschermd cultuurhistorisch landschap Meerseldreef en ter hoogte van het beschermd dorpsgezicht van de watermolen en zijn omgeving te vervangen met erfgoedkundig verantwoordere lantaarns. De armaturen die worden vervangen zullen worden herbruikt bij verledning elders op het grondgebied van stad Hoogstraten.

Tijd

In 2023 werden 1.022 Hoogstraatse armaturen (25,4%) verled, waarmee Fluvius de achterstand van de vorige jaren inhaalde en op schema zit.

Voor vervanging van de armaturen ter hoogte van beschermd Onroerend Erfgoed in Dreef werd formeel toelating gevraagd aan Onroerend Erfgoed.

Geld

Hoogstraten besliste 28 oktober 2019 om deel te nemen aan het aanbod licht-als-een-dienst van Fluvius, waardoor de kosten van verledning worden gefinancierd door de netbeheerder. Het verbruik wordt gemeten, en het effectieve verbruik wordt door Hoogstraten betaald.

Het nieuwe brandregime van de openbare avondlampen verminderde de Hoogstraatse uitstoot op jaarbasis met 49,9 ton CO2 per jaar, en de Hoogstraatse energiefactuur met +/- 122.000 EUR incl. BTW per jaar.

Bij verleding wordt 50% energie bespaard. Ook deze besparing vertaalt zich in de energiefactuur.

Financieel overzicht 2023

Financieel overzicht	Budget per 31/12/2023 - voor overdracht	Geboekt 2023	Wordt overgedragen naar 2024	Budget beschikbaar 2023 - na overdracht
Exploitatie				
Ontvangsten	0,00	36.145,68	0,00	-36.145,68
Uitgaven	234.467,56	259.453,59	0,00	-24.986,03
Totaal Exploitatie	-234.467,56	-223.307,91	0,00	-11.159,65
Investing				
Ontvangsten	70.008,17	70.008,17	0,00	0,00
Uitgaven	278.432,41	231.449,95	0,00	46.982,47
Totaal Investering	-208.424,23	-161.441,78	0,00	-46.982,47
Financiering				
Ontvangsten	278.432,41	231.449,95	0,00	46.982,47
Uitgaven	105.785,01	100.469,74	0,00	5.315,27
Totaal Financiering	172.647,40	130.980,21	0,00	41.667,20

Rapporteur Nele Verheyde
Manager Daan Aerts
Schepen Piet Van Bavel, Jef Vissers

4/1/2/3 Masterplan energie-efficiëntie eigen gebouwen

Met dit project willen we volgende eindproducten realiseren:

- We beschikken over **energiescans** van gemeentelijke gebouwen met een hoog energieverbruik.
- We realiseren een **energiemonitoring** voor de gemeentelijke gebouwen met een hoog energieverbruik .

Startdatum 10-11-2022

Einddatum 31-12-2023

Kwaliteit

De **energiescans** voor alle schoolgebouwen zijn uitgevoerd in 2022 : 't Dreefke, GBS Hoogstraten, IKO Dr Versmissenstraat, IKO Groenenwoud, Kiekeboe, de Meerpaal, Wijsneus Rooimans en Worteldorp.

De **monitoring van de energieverbruiken** loopt. We bekijken hoe we dit kunnen inbedden in de dienst, zodat de monitoring systematischer kan ingezet worden voor het energiebeheer van de gebouwen.

Een volledig masterplan voor alle gebouwen plannen we niet meer in deze legislatuur. Intussen zijn we bezig met de opmaak van een vastgoedplan (zie 5/1/4/1). Daarin maken we een langetermijnplanning voor onze stadsgebouwen, zowel op gebied van comfort, kwaliteit en energieneutraliteit (tegen 2050).

De bevindingen van de energiescans zullen verwerkt worden in het vastgoedplan en het nieuwe meerjarenplan. Deze actie zal dus eind 2023 afgerond kunnen worden en wordt daarna verder opgevolgd via actie 5/1/4/1.

Tijd

De energiescans zijn intussen uitgevoerd en de monitoring loopt.

Geld

Voor de opdracht energiemonitoring/-scans is budget voorzien en vastgelegd.

Rapporteur Judith Schrijvers

Manager Daan Aerts

Schepen Jef Vissers

4/2 Hoogstraten bevordert duurzame economische groei en waardig werk voor iedereen

4/2/1 Stad Hoogstraten ondersteunt en stimuleert initiatieven om de werkzaamheid te verhogen met een bijzondere aandacht voor sociale tewerkstelling

4/2/2 Stad Hoogstraten voorziet de ruimte voor lokale economie, land- en tuinbouw en industrie en waakt over de duurzame invulling

4/2/3 Stad Hoogstraten promoot haar stadstroeven

4/2/4 Stad Hoogstraten ondersteunt alle Hoogstraatse ondernemers en geeft impulsen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

5/ Stad Hoogstraten is een open, doeltreffende en verantwoordelijke organisatie

5/1 Stad Hoogstraten werkt professioneel en klantgericht

5/1/1 Stad Hoogstraten voert een adequaat ICT beleid- en beheer

5/1/2 Stad Hoogstraten ontwikkelt en implementeert een HRM-beleid

5/1/3 Stad Hoogstraten ontwikkelt en beheert een geheel van maatregelen en procedures voor haar eigen organisatie, gericht op kwaliteit en duurzaamheid

5/1/4 Stad Hoogstraten voert een efficiënt beleid voor al haar facilitaire middelen en opdrachten

5/2 Stad Hoogstraten is transparant en voert een inclusief en participatief beleid

5/2/1 Stad Hoogstraten communiceert zowel intern als extern op een klantgerichte manier

5/2/2 Stad Hoogstraten voert een participatieve en inclusieve besluitvorming