



Elke stad of gemeente moet minstens 1 keer per jaar een beleidsevaluatie met inhoudelijke opvolging van de beleidsdoelstellingen en prioritaire acties bezorgen aan de gemeenteraad. In Hoogstraten brengen we twee maal een opvolgrapport. Het opvolgrapport van het tweede semester wordt samen met de jaarrekening aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur bezorgd.

De opvolgingsrapportering geeft de raadsleden de mogelijkheid om op te volgen hoe ver het staat met de uitvoering van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die in het (aangepaste) meerjarenplan zijn opgenomen. Ze is in de eerste plaats gericht op de opvolging van het prioritair beleid door te focussen op de uitvoering en de stand van zaken van de **prioritaire acties uit het meerjarenplan**. Bij elke actie is de initiële toelichting en planning opgenomen.

Informatie over het volledige meerjarenplan van stad Hoogstraten is te vinden op de website.

<https://www.hoogstraten.be/meerjarenplan-en-aanpassing-meerjarenplan>

Toelichting financiële tabellen

De tabellen onder “Geld” tonen per prioritaire actie :

1. Het huidige budget 2025, inclusief de overgedragen budgetten van 2024, verschuivingen budget en aanpassingen MJP in 2025;
2. Het geboekte budget op boekjaar 2025.

* Meer info : <https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financieel-beleid-en-beheer-bbc/opmaakvoorwaarden-beleidsrapporten/jaarrekening>

Inhoud

Overzicht prioritaire acties	4
1/ Hoogstraten is een duurzame stad waar het goed is om te wonen.	5
BD 1/1 Inclusieve en duurzame stadsontwikkeling verhoogt de ruimtelijke capaciteit en draagkracht....	5
AP 1/1/1 Stad Hoogstraten schept een kader om het ruimtelijke rendement en de ruimtelijke kwaliteit te verhogen, met bijzondere aandacht voor de open ruimte	5
BD 1/3 In Hoogstraten kunnen we ons duurzaam verplaatsen.	7
AP 1/3/2 Stad Hoogstraten doorbreekt de dominantie van de auto in ruimtegebruik en als vervoersmiddel.....	7
2/ Iedereen krijgt kansen om zich te ontwikkelen, ontplooiën en ontspannen.	13
BD 2/3 Iedereen heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang en levenslang onderwijs	13
AP 2/3/1 Een lokaal loket kinderopvang werkt aan een maximale toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang.....	13
BD 2/5 Iedereen krijgt kansen op zelfontplooiing.....	16
AP 2/5/2 Stad Hoogstraten beschikt over voldoende, geschikte en gespreide vrijetijdsinfrastructuur16	
3/ Hoogstraten is een biodiverse en veerkrachtige stad	21
BD 3/2 Hoogstraten neemt actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden	21
AP 3/2/1 Stad Hoogstraten verkleint haar impact op klimaatverandering.....	21
4 Hoogstraten creëert en ondersteunt duurzame welvaarts-groei door tewerkstelling en infrastructuur ..	23
BD 4/1 Stad Hoogstraten zet in op duurzame energie.....	23
AP 4/1/2 We verbeteren de energie-efficiëntie van het eigen stadspatrimonium	23

Overzicht prioritaire acties

Actie	Kwaliteit	Tijd	Geld
1/1/1/1 We ontwikkelen een beleidsplan Ruimte voor Hoogstraten			
1/1/1/2 We creëren systematisch visie op ruimtelijke ordening			
1/1/1/3 We verbreden het ruimtelijk instrumentarium			
1/3/2/1 We verduurzamen de vervoerssystemen in Hoogstraten			
1/3/2/2 We zetten blijvend in op het project School-straten			
1/3/2/3 Herinrichting Schoolstraat Minderhout			
1/3/2/8 Parking pockets			
2/3/1/1 We voorzien voldoende en kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang			
2/3/1/2 We voorzien voldoende en kwaliteitsvolle opvang van baby's en peuters			
2/3/1/3 We voorzien in een vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren dat is afgestemd op de vraag.			
2/5/2/1 We beheren, ondersteunen en verhuren vrijetijdsinfrastructuur.			
2/5/2/2 We ontwikkelen het recreatiedomein De Mosten verder tot een geschikte, kwaliteitsvolle openlucht vrijetijdsinfrastructuur in samenwerking met externe partners.			
2/5/2/3 Sportsite Wereldakker			
2/5/2/4 Een nieuw cultuurhuis als multifunctionele ontmoetingsplek.			
2/5/2/5 Jeugdlokalen Den Dijk			
3/2/1/1 We nemen als actieve partner deel aan het streekpact Kempen 2030			
4/1/2/1 We verbeteren de energie-efficiëntie van het eigen stadspatrimonium			
4/1/2/2 Programma verleiding openbare verlichting			

1/ Hoogstraten is een duurzame stad waar het goed is om te wonen.

BD 1/1 Inclusieve en duurzame stadsontwikkeling verhoogt de ruimtelijke capaciteit en draagkracht

AP 1/1/1 Stad Hoogstraten scheidt een kader om het ruimtelijke rendement en de ruimtelijke kwaliteit te verhogen, met bijzondere aandacht voor de open ruimte

1/1/1/1 We ontwikkelen een Beleidsplan Ruimte voor Hoogstraten

Met dit project realiseren we een Beleidsplan Ruimte voor Hoogstraten. De opmaak verloopt in verschillende stappen. In de voorbereidende fase werd het traject uitgezet en procesmatig vormgegeven. Daarna moet er nog een officieel traject lopen voor de officiële opmaak van het beleidsplan ruimte Hoogstraten.

Fase 1 tot 3 zijn opbouwende fasen tot conceptnota Beleidsplan Ruimte Hoogstraten. Deze fasen zijn vervat in het pilootproject strategische visie BRV "Traject beleidsplan Ruimte Hoogstraten". Fase 4 tot 6 maken deel uit van de officiële procedure beleidsplannen conform de regelgeving.

Startdatum: 03/05/2019

Einddatum: 31/12/2025

Kwaliteit ■

Op 6 oktober 2025 keurde het college het plan van aanpak voor het vervolgetraject van het beleidsplan ruimte Hoogstraten goed, waardoor in samenwerking met IOK de 3 beleidskaders (sterke kernen, robuuste open ruimte en diverse economische ruimte) verder uitgewerkt worden.

Tijd ■

De initiële timing is veruit overschreden. In het MJP 2026-2031 is als nieuwe planning opgenomen om het beleidsplan ruimte Hoogstraten te realiseren tegen 2028.

Geld ■

De budgetten voor de begeleiding bij het beleidsplan ruimte zijn voorzien onder de actie 1/1/1/3 'we verbreden het ruimtelijk instrumentarium'.

1/1/1/2 We creëren systematisch visie op ruimtelijke ordening

Deze actie omvat het ontwikkelen van concrete visie en instrumenten voor ruimtelijke ontwikkeling. De vorm en inhoud daarvan vloeit voort uit het beleidsplan ruimte, dat de richting moet aangeven en wat er concreet nodig is. Het tijdsplan van deze actie is dan ook afhankelijk van het beleidsplan ruimte Hoogstraten (actie 1/1/1/1).

Momenteel kan er binnen deze actie gerapporteerd worden over de bijdragen aan het Grondfonds.

Startdatum: 01/01/2020

Einddatum: 31/12/2025

Kwaliteit

Op 14 juli 2025 besliste het college om de huidige gemeentelijke stedenbouwkundige verordening te herzien en een nieuwe verordening kwalitatieve woonomgeving op te maken. In het najaar van 2025 werd een eerste inhoudelijke screening gedaan van de volledige verordening.

Tijd

In het MJP 2026-2031 is als nieuwe planning opgenomen om de nieuwe verordening kwalitatieve woonomgeving te realiseren in 2026. Daan

Geld

Onder deze actie zijn de ontvangsten van 2025 geboekt : 30.435 euro voor de vroegtijdige verkoop Koolhof 10 (lot 40). In juli volgde nog een boete vroegtijdige verkoop van Rombout Keldermanstraat lot 1 van 36.600 euro.

	Budget 31/12	Geboekt
Exploitatie		
O	40.000	67.035
U	-6.707	0

1/1/1/3 We verbreden het ruimtelijk instrumentarium

Het studieproject dat hieronder valt:

RUP recreatie: In 2018 werd een behoeften- en scenario- onderzoek voor sportzone Wereldakker opgemaakt om een onderbouwde visie te kunnen ontwikkelen voor de verdere ontwikkeling van de recreatieve cluster in antwoord op de effectieve behoeften aan sportinfrastructuur. Daaruit bleek dat de ontwikkelingsmogelijkheden onvoldoende ruimte bood om de steeds groeiende behoeften op te vangen. Dit is de aanleiding om een RUP op te maken in functie van de opvang van behoeften voor sportvoorzieningen.

Op 2 april 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen recreatie op te maken. Deze bestaan uit 3 RUP's, die zoveel als mogelijk éénzelfde traject doorlopen: RUP Wereldakker, RUP Parking De Mosten, RUP Sportzones (Heistraat en tennis Wortel)

Startdatum: 02/04/2020

Einddatum: 31/12/2023

Kwaliteit

Deze actie is inhoudelijk afgerond.

Tijd

Deze actie is inhoudelijk afgerond.

Geld ■

Onder deze actie werd ook het budget voorzien voor de procesbegeleiding door IOK van het beleidsplan ruimte. Voor die begeleiding door IOK is er nog voldoende resterend werkingsbudget voorzien.

	Budget 31/12	Geboekt
Investerings		
O	0	0
U	-34.096,74	-26.285,97

BD 1/3 In Hoogstraten kunnen we ons duurzaam verplaatsen.

AP 1/3/2 Stad Hoogstraten doorbreekt de dominantie van de auto in ruimtegebruik en als vervoersmiddel

1/3/2/1 We verduurzamen de vervoerssystemen in Hoogstraten

Deze actie omvat 2 studieprojecten:

- *Het beleidskader mobiliteit is in augustus 2023 goedgekeurd door de gemeenteraad. Bij de uitwerking van mobiliteitsprojecten hanteren we de visie en principes van dit beleidskader, zoals kindvriendelijkheid, STOEP-principe, en duurzame verplaatsingen.*
- *Met een tweede studieproject willen we inzetten op ons trage wegennetwerk. De bedoeling is om het huidige netwerk aan trage wegen te versterken door het garanderen of verbeteren van het gebruikscomfort van de bestaande trage wegen en waar mogelijk bijkomende trage wegen te realiseren of opnieuw in gebruik te nemen.*

Nieuwe projecten of mobiliteitsacties: onder deze actie lichten we enkele nieuwe initiatieven uit die extra inzetten op ruimte voor fietsers en stappers en die ook voortkomen uit het beleidskader mobiliteit.

Kwaliteit ■

Concrete **acties uit het beleidskader mobiliteit** zijn onder andere:

- De opdracht voor het herkomstbestemmingsonderzoek is in november gegund aan studie bureau Vectris/Signco. De startvergadering vindt plaats in januari '26. Het bestemmingsonderzoek wordt als basis gebruikt als aanpassing van de vrachtwagensluis met ANPR-camera's, met als doel het doorgaand zwaar verkeer van de N14 te weren. De mobiliteitsraad is geïnformeerd over het geplande onderzoek en zal ook bij het verdere verloop van dit dossier op de hoogte gehouden worden.
- We werken aangepaste circulatieroutes uit voor schoolbussen in Hoogstraten centrum. Het voorstel tot aangepaste circulatie is reeds besproken met de politie en de scholen. Een volgende stap is het overleg met De Lijn.

We zetten in op het verhogen van de verkeersveiligheid. We zoeken oplossingen voor knelpunten, missing links, overleggen met stakeholders,... Voor 2025-2 zijn de volgende maatregelen ingevoerd ;

Meersel-Dreef	Diverse verkeersingrepen, zoals snelheidsremmers op Heiende, Meersel, Meerse Bergen en thv de Watermolen. Een tonnagebeperking is goedgekeurd op het CBS in november. De tonnage beperking in heel Meersel-Dreef moet het sluipverkeer van de snelweg naar Hoogstraten voorkomen.
Minderhout	Het college besliste in september om de proefopstelling met de verkeersfilter in Treslong weg te nemen. In de loop van januari 2026 wordt een snelheidsremmer geïnstalleerd.
Hoogstraten	In de Achtelsestraat gaat begin 2026 een proefopstelling in voor een nieuwe parkeerregeling.
Meer	Voor Hoogeind en Meerseweg zijn verkeersingrepen goedgekeurd, zoals een snelheidsverlaging en snelheidsremmers.
Wortel	Een ontwerpplan is klaar voor het wegdeel Zandstraat tussen de gewestweg en de Roimans om meer veiligheid te bieden aan fietsers en stappers..
Algemeen	Verspreid over de gemeente zijn telkastje en mobiele smileys geplaatst. De telkastjes leveren data aan om het mobiliteitsbeleid te sturen. De smileys hebben vooral een sensibiliserend karakter.

Volgende **infrastructuurprojecten** vallen onder deze actie :

- Herinrichting Gelmelstraat: in december 2025 ontvingen we een startnota van Evolta. Deze moet nog verder verfijnd worden. Na goedkeuring van deze startnota kan een voorontwerp opgemaakt worden.
- Castelréweg en het kruispunt met de Markwijk : het hydraulisch concept wordt door Aquafin onderzocht, met o.a. een bomeneffectenanalyse gezien het gewijzigd rioleringsconcept met riolering in Kapeldreef en kapeltuin. Er wordt gewerkt richting een vergunningsaanvraag. Een actuele timing is nog niet gecommuniceerd.
- Grote Plaats Wortel : een definitief ontwerp is in augustus voorgelegd, er is echter nog geen besluit rond genomen. Begin 2026 wordt het ontwerp opnieuw voorgelegd.

Fietsinfrastructuurprojecten binnen het Kopenhagenfonds: Hoogstraten ontving financiële ondersteuning van de Vlaamse regering voor investeringen in fietsinfrastructuur. De volgende projecten vallen binnen het Kopenhagenfonds:

Fietsmaatregel Kopenhagenfonds :	Fase :
Wijkfietsroute Meer (Meerpaal - Kloostersite)	Uitgevoerd
Fietspad en -bruggen over de Mark	Uitgevoerd
Fietsinfrastructuur Meersel-Dreef	Uitgevoerd
Fietsroute Spijker Hoogstraten	Geannuleerd binnen Kopenhagen, omwille van een ontbrekende schakel van de fietsroute tussen Den Dijk en de Leemstraat. Dit project kan niet binnen de verplichte termijn van Kopenhagen uitgevoerd worden. Planning wordt herbekeken binnen het nieuw MJP.
Wijkfietsroute Hoogstraten West	Geannuleerd binnen Kopenhagen, omwille van een ontbrekende schakel van de fietsroute tussen de Moerstraat en Thijsakkerstraat. Dit project kan niet binnen de verplichte termijn van Kopenhagen uitgevoerd worden. Planning wordt herbekeken binnen het nieuw MJP.
Trage wegenplan + realisatie trage weg (Kasteelbeek)	Uitgevoerd : het trage wegenplan en uitvoeringsplannen (zie ook verder). In uitvoering: de ontwerpopdracht is gegeven voor de trage verbinding aan Mariapark Meersel-Dreef.

Het project "Jongeren fietsveilig naar school", in samenwerking met VIHV: 'Veilig In Hoogstraten Vertoeven' is ook in uitvoering. Alle lagere en kleuterscholen van Hoogstraten nemen hieraan deel. De ondersteuning voor de opmaak van de schoolbereikbaarheidskaarten is gegund aan Mobiel21. Het streefdoel is om in september 2026 de schoolbereikbaarheidsplannen te kunnen gebruiken. In een volgende fase volgt eenzelfde oefening voor de middelbare scholen

Het "**Eindverslag Trage wegen** Hoogstraten - basis voor een fijnmazig, kwaliteitsvol trage wegennetwerk" werd afgewerkt door het Regionaal Landschap. Uit de prioritaire actielijst zijn een aantal acties geselecteerd om verder mee aan de slag te gaan.

- Het verbeteren van het gebruikskomfort aan Pyperpad in Meer is afgerond voor het traject tot aan de school. Het wandelpad richting Gestelsestraat werd verder bekeken om in te schatten welke concrete acties hier nodig zijn. Het huidige pad volgt niet meer het oorspronkelijke tracé. De juridische status hiervan wordt bekeken met het oog op een definitieve sluitende oplossing.
- Een nieuwe trage verbinding tussen bivakzone en parking Wortel Kolonie is in voorbereiding. De afspraken met ANB rond de aansluiting van het nieuwe pad op hun wandelpaden zijn onderzocht

en besproken. De contacten met Kerkfabriek Zondereigen als eigenaar van het perceel lopen echter erg langzaam.

Daarnaast zal een onderhouds- en beheerprogramma opgemaakt worden voor trage wegen in het beheer van de stad.

Tijd

Enkel voor de fietsprojecten binnen het Kopenhagenfonds is een bindende termijn voor uitvoering nl. de projecten moeten voor 31 december 2025 opgestart zijn en moeten binnen 5 jaar worden uitgevoerd. Een deel van de projecten zijn tijdig uitgevoerd. Twee projecten zijn geannuleerd binnen Kopenhagen, omwille van het ontbreken van een fysieke schakel in de fietsroutes.

Geld

Voor uitvoering van de nieuwe projecten binnen het beleidskader mobiliteit en binnen het Kopenhagenfonds zijn onder deze actie voldoende budgetten voorzien.

Van het vorig boekjaar is 223.000 euro overgedragen op te verwachten inkomsten. Dit zijn de trekkingsrechten vanuit het Kopenhagenfonds.

De investeringsuitgaven zijn geboekt voor plannen en studies of voor infrastructuurprojecten.

	Budget 31/12	Geboekt
Investerings		
O	223.000	
U	-1.362.229	-281.360

1/3/2/2 We zetten blijvend in op het project School-straten

Met het project School-straten realiseren we meer en betere bewegingsvrijheid voor kinderen in de schoolomgeving van de basisscholen in Hoogstraten. Het initieel idee was om in elke schoolomgeving een school-straten traject te doorlopen. Intussen is er het inzicht dat dit traject of deze methodiek niet voor elke school haalbaar of nodig is. Bij de overige scholen is een veilige schoolomgeving even belangrijk. Maar niet noodzakelijk via een hoog-participatieve methodiek als school-straten.

Startdatum: 01-01-2017

Einddatum: 30-12-2023

Kwaliteit

De School-straten trajecten zijn afgerond. Onder deze actie rapporteren we over de mobiliteitsingrepen in de afrondende fase of over nieuwe initiatieven in de schoolomgevingen.

De volgende verkeersingrepen zijn uitgevoerd in de tweede helft van 2025 :

- De Wijsneus: aansluitend op het dossier school-straten is er Julie-infrastructuur geplaatst;
- De Klimtoren en Torenhooft: zoals bij de andere scholen, is ook hier kleurrijke infrastructuur geplaatst om de ligging van de school te accentueren en zijn er accentmarkeringen aangebracht;
- Het Klein Seminarie: aan de verkeerslichten is een proefopstelling geplaatst;

- Het Spijker: een bijkomend zebra-pad is aangebracht en een vaste zone 30 is ingesteld en ingericht;
- 't Dreefke en De Meerpaal: zie Kopenhagen bij 1/3/2/1;

Planning ■

Het merendeel van de maatregelen die gesubsidieerd zijn via de oproep Veilige schoolomgevingen, zijn tijdig uitgevoerd. De fietsenstalling voor Wijsneus Wortel valt buiten de vooropgestelde timing.

Geld ■

De ontvangsten op deze actie betreffen de subsidies vanuit Departement MOW voor veilige schoolomgevingen. De belangrijkste investeringen zijn voor de infrastructuur kleurrijke schoolomgeving.

	Budget 31/12	Geboekt
Investerings		
O	40.215,51	40.215,51
U	-145.516,88	-49.610,59

1/3/2/3 Herinrichting Schoolstraat Minderhout

Met dit project realiseren we een nieuw ontwerp van de Schoolstraat in Minderhout. De realisatie houdt rekening met de input vanuit het project schoolstraten o.a. de testopstelling en de mobiliteitsstudie. Gelijktijdig met deze werken zal er een ontkoppelingsproject van de riolering opgestart worden in samenwerking met Hidrosan.

Startdatum: 01/01/2020

Einddatum: 31/12/2024

Kwaliteit ■

Het aangepaste voorontwerp werd na verschillende wijzigingen verder afgewerkt en is opgeleverd in december 2025. Na goedkeuring op het CBS (gepland januari), moet de terugkoppeling van het voorontwerp met de belangrijkste stakeholders nog gebeuren.

Tijd ■

Dit project loopt achter op de initiële planning. Momenteel is de start van concrete uitvoering gepland in 2027. Aanvullen

Geld ■

Tot op heden hebben we nog geen indicatie over de kostprijs van het project. Mogelijks is de geraamde kostprijs achterhaald.

	Budget 31/12	geboekt
Investerings		
O	51.902	0
U	0	0

1/3/2/8 Parking pockets

Door een verhoogd aanbod van functies in de stad en de wens om het parkeren beter te organiseren, is in het begin van de legislatuur de piste van een centrale parkeerplaats bewandeld ter hoogte van de Gravin Elisabethlaan. Ondertussen werd daarnaast de piste onderzocht van verschillende pocket parkings ipv één centrale parking.

Startdatum: 28/03/2022

Einddatum: 01/01/2024

ALLES OP ROOD

Kwaliteit 

Het stadsbestuur onderzocht in 2025 een aantal mogelijkheden maar besliste om niet langer geen investeringsbudgetten op te nemen in het meerjarenplan voor de realisatie van parkingpockets.

Tijd 

Het stadsbestuur zal niet actief participeren in de realisatie van parkingpockets.

Geld 

Het investeringsbudget werd geschrapt.

	Budget 31/12	Geboekt
Investerings		
O	0	0
U	0	0

2/ Iedereen krijgt kansen om zich te ontwikkelen, ontplooiën en ontspannen.

BD 2/3 Iedereen heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang en levenslang onderwijs

AP 2/3/1 Een lokaal loket kinderopvang werkt aan een maximale toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

2/3/1/1 We voorzien voldoende en kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang

De reguliere producten/diensten onder deze actie hebben betrekking op de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Hoogstraten en Ferm kinderopvang die door de gemeenteraad werd goedgekeurd in mei 2021. Deze samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op de opvang voor kleuters en lagereschoolkinderen voor- en naschools, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en schoolvakantiedagen.

Toegevoegd aan deze actie : implementatie van het BOA-decreet (buitenschoolse opvang en activiteiten) en lokaal BOA-beleid tegen september 2026.

Startdatum: 01/01/2020

Einddatum: 31/12/2025

Kwaliteit

De voorbereidingen van de implementatie van het BOA-decreet en lokaal BOA-beleid zijn verder uitgevoerd :

- voor het "opvangluik" : de overheidsopdracht voor de aanstelling van de opvangpartner vanaf 9/2026 werd uitgestuurd en de offertes van de kandidaten zijn ontvangen eind mei. In het najaar zijn de gesprekken met de kandidaten gevoerd om de verschillende opties te verdiepen. De laatste stappen richting gunning worden gezet.
- Voor het BOA-beleid en de verplichtingen vanuit Vlaanderen : gedurende het tweede semester kwam er vanuit Opgroeien in mondjesmaat meer duidelijkheid rond een aantal belangrijke BOA-wijzigingen. Intussen is er onder andere een lokaal samenwerkingsverband opgericht rond het BOA-beleid en is er een lokaal erkenningskader uitgewerkt. Dit zijn belangrijke stappen om in 2026 aan de lokale verplichtingen te voldoen.
- Voor de BOOST-subsidies 2025-2026: de voorbereidende gesprekken over de besteding van de BOOST-subsidies zijn gevoerd en een concreter bestedingsplan wordt voorgelegd aan het college. De effectieve uitgaven zijn voorzien voor 2026.

Tijd

De goedkeuring Vlaamse regelgeving BOA met o.a. nieuwe rol in lokaal erkennen en handhaven kinderopvang heeft op zich laten wachten, wat maakt dat met enige vertraging maar voldoende tijd, de

belangrijkste formele stappen gezet worden in 2026. De uitgaven van de BOOST-subsidies van 2025 en 2026 dienen te gebeuren tegen eind 2026. Daarvoor zitten we voorlopig ook op schema.

Geld ■

De reguliere exploitatiebudgetten zijn voldoende voor de voorziene uitgaven 2025. Het exploitatiebudget is voornamelijk bestemd voor de externe partner die de kinderopvang levert en overige (gebouw)kosten. De ontvangsten zijn de Boost-subsidies vanuit Vlaanderen.

	Budget 31/12	Geboekt
Exploitatie		
O	264.110,38	264.110,38
U	-647.838,11	-643.677,55

2/3/1/2 We voorzien voldoende en kwaliteitsvolle opvang van baby's en peuters

De reguliere producten/diensten onder deze actie zijn:

- *Beperkte regierol in het landschap van verschillende spelers*
- *Beperkt aantal instrumenten*
- *Toekenning nominale toelage*

Startdatum: 01/01/2020

Einddatum: 31/12/2025

Kwaliteit ■

De subsidies voor de opvangvoorzieningen werden in het najaar berekend en uitgekeerd (samen met de nominatieve toelagen van de stad). Verder zijn er in de tweede semester van 2025 geen verdere ontwikkelingen gebeurd.

Tijd ■

Deze actie loopt doorheen heel de meerjarenplanning.

Geld ■

De reguliere exploitatiebudgetten zijn voldoende voor de voorziene uitgaven tot eind 2025. Deze budgetten zijn vooral bestemd voor de toelage kinderopvangvoorzieningen en het digitaal registratiesysteem (Opvang.Vlaanderen).

	Budget 31/12	Geboekt
Exploitatie		
O	4.598,64	4.598,64
U	-40.000,00	-36.068,59

2/3/1/3 We voorzien in een vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren dat is afgestemd op de vraag.

De reguliere diensten onder deze actie hebben betrekking op het opvang- en vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren tussen 3 en 15 jaar dat het stadsbestuur van Hoogstraten bundelt onder de naam "Vakantie in Hoogstraten". Binnen het aanbod streven we samen met animatoren en externe organisatoren naar een kwaliteitsvolle opvang voor elk kind. Het behelst:

- *Organisatie van kampen*
- *Organisatie van Vlieg-Uit activiteiten*
- *Organisatie van speelpleinwerking*

Startdatum: 01/01/2020

Einddatum: 31/12/2025

Kwaliteit ■

Tijdens de zomervakantie van 2025 organiseerden we een kampenaanbod, speelpleinwerking en Vlieg-Uit-activiteiten. Samen zorgde dit aanbod voor 2.617 inschrijvingen over de gehele zomer.

Aantal inschrijvingen aanbod zomervakantie :

Aanbod	Aantal	Inschrijvingen
Kampen	45 kampen	1196
Speelpleinwerking	27 speelpleindagen	1112
Vlieg-Uit-activiteiten	29 activiteiten	309

Tijd ■

Deze actie loopt doorheen de meerjarenplanning.

Geld ■

De reguliere exploitatiebudgetten zijn voldoende voor de voorziene uitgaven tot eind 2025. Deze budgetten zijn vooral bestemd voor de organisatie en werkingskosten van de activiteiten. De exploitatie-inkomsten zijn afkomstig van de inschrijvingsgelden voor de activiteiten.

	Budget 31/12	Geboekt
Exploitatie		
O	64.428,37	15.023,98
U	-90.637,83	-83.458,01

BD 2/5 iedereen krijgt kansen op zelfontplooiing

AP 2/5/2 Stad Hoogstraten beschikt over voldoende, geschikte en gespreide vrijetijdsinfrastructuur

2/5/2/1 We beheren, ondersteunen en verhuren vrijetijdsinfrastructuur.

De reguliere producten/diensten onder deze actie zijn:

Beheer van Sportinfrastructuur

- gemeentelijke turnzalen
- sporthallen van secundaire scholen
- kunstgrasveld Spijker

Beheer van het Gemeenschapscentrum

- infrastructuur GC (Raboennizaal, ontmoetingsruimte Bib, Auditorium IKO)
- refters van scholen en polyvalente ruimten

Als nieuw project werd aan deze actie toegevoegd: renovatie 't Slot

We restaureren en realiseren nieuwe jeugdlokalen op de site van 't Slot. In dit project zal er plaats zijn voor het jeugdhuis, culturele initiatieven en KLJ Wortel. De realisatie houdt rekening met een aantal algemene principes waaronder optimaal en gedeeld gebruik waar elke 'bewoner' zijn eigen plek behoudt.

Startdatum: 01/01/2020

Einddatum: 31/12/2025

Kwaliteit

Naast het reguliere aanbod aan VT-infrastructuur voor onze verenigingen en inwoners, zijn er de volgende acties gebeurd:

- de werken aan 't Slot in Wortel zijn in de zomer van 2025 definitief opgeleverd. Er werd ook een speeltoestel in de tuin geplaatst in het kader van masterplan kindvriendelijke speelruimte en zo is ook de buitengeving definitief afgeleverd. Vanaf nu vindt jaarlijks een huurdersvergadering plaats tussen de stad en Stal 28 vzw;
- de gemeenteraad van 18 december keurde de vernieuwde huurovereenkomst met Mirho vzw goed voor het gebruik van de Rabboenizaal;
- de gemeenteraad van 18 december keurde het openstellen van zaal Pax voor private feesten goed.

Tijd

Deze doelstelling is onderdeel van de reguliere werking.

Geld

De investeringsbudgetten zijn beperkt, maar toereikend onder deze actie in 2025.

De exploitatiekosten en -opbrengsten blijven binnen de gebudgetteerde bedragen. Het overgrote deel van de kosten en opbrengsten gaat naar Sportoase en verhuur van sportzalen.

	Budget 31/12	Geboekt
Exploitatie		
O	680.626,48	675.201,09
U	-1.740.161,26	-1.720.723,00
Investerings		
O	3.339,71	3.339,71
U	-12.865,03	-4.968,92

2/5/2/2 We ontwikkelen het recreatiedomein De Mosten verder tot een geschikte, kwaliteitsvolle openlucht vrijetijdsinfrastructuur in samenwerking met externe partners.

De reguliere producten/diensten onder deze actie:

Beheren recreatiedomein de Mosten

Reguliere investeringen in het recreatiedomein

Startdatum: 01/01/2020

Einddatum: 31/12/2025

Kwaliteit ■

Naast de reguliere werking van de Mosten, zijn volgende nieuwe projecten lopende:

- de uitbreiding van de waterspeelplaats werd goedgekeurd en uitgevoerd;
- de aanleg van het speelbos, dat deel uitmaakt van de TR De Mosten, werd opgestart.

Tijd ■

Voor de projecten onder deze actie zitten we op schema. Het reguliere beleid loopt doorheen de meerjarenplanning.

Geld ■

Het budget voor de investeringsuitgaven zijn overgedragen van 2024. Het merendeel is aangewend voor de uitbreiding van de waterspeelplaats.

De exploitatiekosten van de Mosten blijven onder controle. Deze budgetten zijn bestemd voor de organisatie en werkingskosten van de activiteiten.

	Budget 31/12	Geboekt
Exploitatie		
O	172.607,27	154.899,20
U	-307.705,42	-282.108,26
Investerings		
U	-19.495,75	-19.281,05

2/5/2/3 Sportsite Wereldakker

Met dit project realiseren we sportpark Wereldakker dat zal bestaan uit verschillende sportinfrastructuren in een natuurlijke parkomgeving waar verschillende verenigingen, scholen en individuen gedeeld gebruik van kunnen maken. Omtrent de realisatie en het gebruik worden afspraken gemaakt met school Klein Seminarie en verenigingen 't Spagaatje, Hoogstraten Voetbalvereniging en Atletiekvereniging Noorderkempen.

- *Fase 1: Realisatie gym-complex bestaande uit 1 specifieke gymhal met valkuil en 2 polyvalente zalen.*
- *Fase 2: Realisatie aanleg voetbalvelden (waarvan 1 kunstgrasveld), atletiekpiste, parking en omgevingsaanleg*

Startdatum: 01/01/2020

Einddatum 31/12/2023

Kwaliteit ■

De initieel vooropgestelde acties zijn gerealiseerd.

Nieuw initiatief - voorlopig toegevoegd onder deze actie:

Met Hockeyclub Noorderkempen en Noord Tennis Padel zijn verschillende overlegmomenten geweest over een gezamenlijke realisatie van infrastructuur voor beide verenigingen. Voor de beoogde locatie op de site van sportpark Wereldakker (grond VITO) werd nog geen overeenkomst bereikt.

De gemeenteraad van november keurde de overeenkomsten goed tussen de stad en Mirho voor:

- het vervangen van de toplaag van het hockey-kunstgrasveld gelegen aan de Gelmelstraat
- het aanpassen van sporthal Zevensprong zodat gebruikers van het kunstgrasveld toegang krijgen tot het sanitair van deze sporthal.

Mirho is aanbestedende overheid voor deze opdracht en verwacht te gunnen in het voorjaar van 2026. Realisatie is voorzien in de zomer van 2026.

Timing ■

De sportsite is tijdig gerealiseerd.

Geld ■

De voorlopige uitgaven voor de sportsite zijn voornamelijk financieringskosten en de kosten voor erfpacht en groenonderhoud. Deze budgetten zijn voorlopig toereikend.

Voor het nieuwe initiatief hockey en tennis is er nog geen overeenkomst bereikt. Onderstaande investeringsbudgetten zijn voorlopig ingeschreven:

- 750.000 euro inkomsten zijn ingeschreven voor de 30/70-regeling met de hockey- en tennisvereniging (waarvan 450.000 euro overgedragen van 2024).

- een investeringsuitgave van 2.500.000 euro is voorzien voor nieuwe infrastructuur voor de hockey- en tennisvereniging (waarvan 1,5 mln overgedragen van 2024).

	Budget 31/12	Geboekt
Exploitatie		
U	-107.121,40	-105.418,06
Investerings		
O	750.000,00	0,00
U	-67.456,11	-67.456,11
Financiering		
U	-187.599,89	-187.599,89

Manager: Daan Aerts

2/5/2/4 Een nieuw cultuurhuis als multifunctionele ontmoetingsplek.

Met dit project realiseren we een cultuurhuis in Hoogstraten. De stad heeft reeds gedurende drie jaar voorbereidingen getroffen. Na een uitvoerige studiefase werd geopteerd voor een cultuurhuis dat moet fungeren als een 'derde plek', een soort stedelijke huiskamer waar iedere inwoner en vereniging terecht kan om maximaal deel te kunnen nemen aan het sociale/culturele leven. Het moet een vrijplaats worden voor inspiratie en creativiteit waarbij enerzijds de vaste bewoners van het huis: gemeenschapscentrum, bibliotheek, muziek- en woordacademie en dienst toerisme zullen zorgen voor een stimulerend en uitdagend aanbod, maar waar anderzijds ook de gebruikers de ruimte en mogelijkheid krijgen om hun eigen aanbod te creëren.

Startdatum: 01/01/2020

Einddatum: 30/09/2025

Kwaliteit ■

De stad gaat opnieuw onderzoeken welke ruimtelijke mogelijkheden er zijn voor de ontwikkeling van een cultuurhuis in Hoogstraten.

Toelichting op planning ■

Het doel is om in 2026 een toekomstscenario voor de verdere ontwikkeling te hebben afgeklopt.

Toelichting financieel ■

De investeringskosten van 65.345 euro betreffen de studiekosten die zijn overgedragen van 2024. Deze kosten zullen dienen om het huidige DBFM traject stop te zetten in 2026. De exploitatie-uitgave betreft vooral de erfpachtkost voor de PAX.

	Budget 31/12	Geboekt
Exploitatie		
U	-53.390	-43.921,45
Investerings		
U	-65.345,18	0

2/5/2/5 Jeugdlokalen Den Dijk

We realiseren nieuwe jeugdlokalen op Den Dijk voor zowel jeugdverenigingen (KSA Hoogstraten, KLJ Hoogstraten en Plussers) als voor de gemeentelijke speelpleinwerking. De realisatie houdt rekening met een aantal algemene principes waaronder ten eerste optimaal en gedeeld gebruik, ten tweede dat iedereen zijn eigen plek (en dus exclusieve ruimtes) behoudt, ten derde duurzaamheid aan de hand van de GRO-tool en ten vierde betaalbaarheid.

Startdatum: 01/01/2020

Einddatum: 31/10/2023

Kwaliteit ■

Het nieuwbouwproject van de jeugdlokalen is opgeleverd. De saneringswerken vallen nog onder deze actie. De sanering betreft afgravingen van het vaste deel van de bodem in 2025, de laatste werken zijn uitgevoerd in juli. Een saneringsrapport is in opmaak en zal in het voorjaar van 2026 ingediend worden bij OVAM. Naar verwachting volledig afgerond.

Tijd ■

Dit project is binnen de timing afgerond.

Geld ■

De investeringsuitgaven zijn overgedragen van 2024 en zijn aangewend voor de bodemsaneringswerken. De overige uitgaven en inkomsten onder deze actie zijn voor de financiering van Den Dijk en huuropbrengsten.

	Budget 31/12	Geboekt
Exploitatie		
O	3.921,34	3.921,34
U	-22.122,27	-22.122,27
Investerings		
O	3.548,48	3.548,48
U	-215.279,10	-194.832,02
Financiering		
U	-57.723,04	-57.723,04

3/ Hoogstraten is een biodiverse en veerkrachtige stad

BD 3/2 Hoogstraten neemt actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden

AP 3/2/1 Stad Hoogstraten verkleint haar impact op klimaatverandering

3/2/1/1 We nemen als actieve partner deel aan het streekpact Kempen 2030

De reguliere producten/diensten onder deze actie zijn:

Het klimaatactieplan Hoogstraten is goedgekeurd in 2019 door de Gemeenteraad. Dit klimaatactieplan kan beschouwd worden als een legislatuuroverschrijdend programma, met acties in verschillende beleidsdomeinen en met een horizon van 2030. Het klimaatactieplan bevat 8 speerpunten en in totaal 48 acties. Voor een deel van deze acties is al een timing en een indicator gesteld, voor een groot deel nog niet. Het Politiek overleg klimaat heeft als leden één vertegenwoordiger per partij in de gemeenteraad. Binnen dit overleg wordt de uitvoering van het klimaatactieplan opgevolgd, worden er prioriteiten gesteld of worden de klimaatwinsten geduid bij projecten in andere beleidsdomeinen. Vanuit het Lokaal Energie en KlimaatPact (LEKP) is een verbintenis aangegaan met Vlaanderen voor bijdrage aan de klimaatwerven van het LEKP. Hoogstraten ontvangt daarvoor een subsidie. We moeten daarvoor een klimaatrapport jaarlijkse agenderen op de GR en de ontvangen subsidies verantwoorden.

Startdatum: 01/01/2020

Einddatum: 31/12/2025

Kwaliteit 

Er zijn in het tweede semester van 2025 geen nieuwe klimaatacties meer opgestart. Het politiek overleg is in 2025 niet meer samen gekomen. Binnen het nieuwe MJP zal bekeken worden hoe hiermee om te gaan.

In het kader van het **Lokaal Klimaat en Energiepact (LEKP 1.0)** worden een aantal rapportagevereisten gesteld. Eind 2025 is het klimaatrapport voor de GR in voorbereiding. Dit wordt ten laatste in april 2026 voorgelegd.

Tijd 

Zowel binnen het burgemeestersconvenant (EU) en het Lokaal Energie en Klimaatpact (Vlaanderen) voldoen we tijdig aan de vereisten. Voor nog niet alle acties binnen het klimaatactieplan is een timing opgenomen.

Geld 

Het aangewende exploitatiebudget is voorzien voor de aanplant van de bomen op de Bosuil en de deelwagens in Hoogstraten en Minderhout. De exploitatie-ontvangsten zijn de trekkingsrechten vanuit het LEKP 1.0.

	Budget 31/12	Geboekt
Exploitatie		
O	87.905,35	87.905,35
U	-130.000,00	-74.239,63
Investerings		
U	-7.482,22	0,00

4/ Hoogstraten creëert en ondersteunt duurzame welvaartsgroei door tewerkstelling en infrastructuur

BD 4/1 Stad Hoogstraten zet in op duurzame energie

AP 4/1/2 We verbeteren de energie-efficiëntie van het eigen stadspatrimonium

4/1/2/1 We verbeteren de energie-efficiëntie van het eigen stadspatrimonium

Deze actie omvat alle acties en projecten die we ondernemen om de energie-efficiëntie van ons eigen stadspatrimonium te verhogen. In 2024 starten we met een vertaling van het vastgoedplan in enkele concrete renovatiedossiers.

Startdatum: 01/01/2025

Einddatum: 31/12/2025

Kwaliteit ■

In de tweede helft van 2025 zijn de volgende energiemaatregelen uitgevoerd :

- In de Linde zijn de oude accumulatiekachels vervangen door efficiëntere ventiloconvectoren met warmtepomp.
- In de bib van Minderhout is een warmtepomp geplaatst ter vervanging van gasgestookte kachels.
- Op het schoolgebouw van Meersel-Dreef is een PV installatie van 10 kW geïnstalleerd.

Tijd ■

De lopende acties en projecten lopen vlot en halen de gestelde timing.

Voor nieuwe projecten en acties rond energiebesparing streven we een planning na die het vastgoedplan volgt.

Geld ■

De investeringsbudgetten zijn vooral besteed aan de ventiloconvectoren van de Linde, de ondersteuning bij de opmaak van masterplannen in het kader van het strategisch vastgoedplan en de vernieuwing van de luchtgroep in de turnzaal van Meer.

	Budget 31/12	Geboekt
Exploitatie		
O	16.800,00	15.047,10
Investeringen		
U	-809.271,88	-612.747,87

4/1/2/2 Programma verleding openbare verlichting

Met dit project realiseren we stelselmatig een verledingsgraad tot 100% van de openbare verlichting op ons grondgebied. Het is een langlopend project dat we, in samenwerking met Fluvius, tegen uiterlijk 2028 volledig willen afronden.

Startdatum: 04/02/2020

Einddatum: 31/12/2028

Kwaliteit ■

Eind 2025 was 56% van alle Hoogstraatse armaturen vervangen door LED-armaturen. In 2025 werden weinig lampen verled. De dossiers werden wel door Fluvius ontworpen, maar zijn niet meer in uitvoering geraakt in 2025. Fluvius zal de dossiers voor verleding 2026 binnenkort opmaken zodat een inhaalbeweging kan worden gemaakt.

Tijd ■

De raad van bestuur van Fluvius besliste op vraag van steden en gemeentes om de verledingstermijn met 2 jaar in te korten, wat maakt dat gestreefd wordt naar volledige verleding tegen eind 2028.

Geld ■

Hoogstraten besliste 28 oktober 2019 om deel te nemen aan het aanbod licht-als-een-dienst van Fluvius, waardoor de kosten van verleding worden gefinancierd door de netbeheerder. Het verbruik wordt gemeten, en het effectieve verbruik wordt door Hoogstraten betaald.

Bij verleding wordt 50% energie bespaard. Deze besparing vertaalt zich in de energiefactuur.

	Budget 31/12	Geboekt
Exploitatie		
O	59.608,61	59.608,61
U	-282.482,02	-270.470,99
Investerings		
O	70.008,17	70.008,17
U	-339.014,83	-35.141,15
Financiering		
O	339.014,83	35.141,15
U	-156.031,83	-157.381,30