

Meerjarenplan 2020-2025

Semestriële rapportering

1^e semester 2021

➤ Prioritaire acties

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
1/ Hoogstraten is een duurzame stad waar het goed is om te wonen.	4
1/1 Inclusieve en duurzame stadsontwikkeling verhoogt de ruimtelijke capaciteit en draagkracht	5
1/2 In Hoogstraten wonen we duurzaam.	7
1/3 In Hoogstraten kunnen we ons duurzaam verplaatsen.	8
1/4 Inclusieve en groene openbare ruimtes verhogen de leefbaarheid.	13
1/5 Hoogstraten draagt zorg voor haar erfgoed	13
2/ Iedereen krijgt kansen om zich te ontwikkelen, ontplooien en ontspannen.	14
2/1 Hoogstraten ondersteunt inwoners in armoede	15
2/2 Iedereen heeft op elke leeftijd toegang tot goede gezondheid en zorg	15
2/3 Iedereen heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang en levenslang onderwijs	15
2/4 Hoogstraten neemt initiatieven om ongelijkheid tussen mensen en tussen landen weg te werken.....	18
2/5 Iedereen krijgt kansen op zelfontplooiing	19
3/ Hoogstraten is een biodiverse en veerkrachtige stad	25
3/1 Hoogstraten verzekert een duurzaam en integraal water- en bodembeheer	26
3/2 Hoogstraten neemt actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden.....	26
3/3 Hoogstraten neemt initiatieven om de biodiversiteit te behouden en herstellen	29
3/4 Hoogstraten herstart.....	29
4/ Hoogstraten creëert en ondersteunt duurzame welvaartsgroei door tewerkstelling en infrastructuur	30
4/1 Hoogstraten zet in op duurzame energie	30
4/2 Hoogstraten bevordert duurzame economische groei en waardig werk voor iedereen	33
5/ Stad Hoogstraten is een open, doeltreffende en verantwoordelijke organisatie	34
5/1 Stad Hoogstraten werkt professioneel en klantgericht	34
5/2 Stad Hoogstraten is transparant en voert een inclusief en participatief beleid.....	35
5/3 Hoogstraten werkt samen aan een warme en veilig samenleving.....	35
6/ Doorlopend en recurrent beleid	35
7/ Interlokale verenigingen	35
7/1 Interlokale vereniging Noorderkempen Werkt.....	35
7/2 Interlokale vereniging Noodplanning Noorderkempen.....	35

1/ Hoogstraten is een duurzame stad waar het goed is om te wonen.

Toelichting strategische doelstelling



De doelstelling "duurzame stad" is één van de 17 "*Sustainable Development Goals*". Deze "SDG" zetten wij als lokaal bestuur Hoogstraten extra in de verf. We hebben hier als stad namelijk een sterke regierol in te vervullen.

Onze eerste strategische doelstelling bundelt de beleidsdoelstellingen op vlak van volgende thema's: stadsplanning, huisvesting, mobiliteit, openbare (groene) ruimte en erfgoed.

In Hoogstraten verplaatsen we ons op een duurzame en veilige manier. We verhogen de verkeersleefbaarheid en geven meer plaats aan wandelaars en fietsers. Bovendien willen we aandacht schenken aan projecten rond vergroening en ontharding en willen we het centrum van Hoogstraten een *eyecatcher* geven in de vorm van een aantrekkelijk plein met ondergrondse parking waarmee we tegelijkertijd iets doen aan de parkeerproblematiek.

Hoogstraten heeft een rijk aanbod aan erfgoed waarvoor we actief zorg willen dragen. Het grootste investeringsdossier blijft het verderzetten van de totaalrestauratie van de Sint-Katharina kerk. Ook de werken aan het Raadhuis in Meerle starten begin 2020, waarin een gecombineerd aanbod van dienstencentrum, bibliotheek en Gemeenschapscentrum zal worden gevestigd.



1/1 Inclusieve en duurzame stadsontwikkeling verhoogt de ruimtelijke capaciteit en draagkracht

Actieplan

1/1/1 Stad hoogstraten schept een kader om het ruimtelijke rendement en de ruimtelijke kwaliteit te verhogen, met bijzondere aandacht voor de open ruimte

Acties

1/1/1/1 We ontwikkelen een Beleidsplan Ruimte voor Hoogstraten

Actiesoort

Studieproject

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Met dit project realiseren we een Beleidsplan Ruimte voor Hoogstraten (hiertoe werd beslist op 23 mei 2019). De opmaak verloopt in verschillende stappen. In de voorbereidende fase werd het traject uitgezet en procesmatig vormgegeven. De uiterste deadline voor het aanleveren van producten werd vastgelegd op 23 mei 2021. Daarna moet nog een officieel traject lopen voor de officiële opmaak van het beleidsplan ruimte Hoogstraten.

Fase 1 tot 3 zijn opbouwende fasen tot conceptnota Beleidsplan Ruimte Hoogstraten. Deze fasen zijn vervat in het pilootproject strategische visie BRV "Traject beleidsplan Ruimte Hoogstraten" (timing mei 2021). Fase 4 tot 5 maken deel uit van de officiële procedure beleidsplannen conform de regelgeving (nog geen timing).

Rapporteursrol: Ann Embrechts

Schepenrol: Michel Jansen

Managerrol: Steven Schatteman



Kwaliteit

Het project voldoet aan de vooropgestelde kwaliteitseisen.

Fase 1 leverde reeds een basisconcept strategische visie Beleidsplan Ruimte Hoogstraten op (goedgekeurd door het College op 11 juni 2020), en maakte tevens een selectie van beleidskaders voor verdere uitwerking.

In Fase 2 wordt nu gewerkt op volgende resultaten:

- ontwerp strategische visie
- inhoudelijke voorbereiding van 3 beleidskaders



Tijd

In de eerste helft van 2021 werd gewerkt aan de inhoudelijke voorbereiding van de 3 beleidskaders. Ook werd het participatietraject opgestart met een online inspiratieavond over ruimtegebruik en een online enquête via het denkmee-platform.



Geld

Het project verloopt conform de vooropgestelde budgetten.

1/1/1/2 We creëren systematisch visie op ruimtelijke ordening

Actiesoort

Reguliere actie

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

De reguliere producten/diensten die hieronder vallen zijn:

- Grondfonds
- Werkingssubsidie voor bedrijven

De studieprojecten die hieronder vallen zijn:

- Opmaak van een dorpsontwikkelingskader voor de dorpskern in Wortel door AR-TUR (timing: mei 2020)
- Opmaak van een ontwikkelingsvisie voor stad Hoogstraten door STRAMIEN (timing: juni 2020)

Rapporteursrol: Ann Embrechts

Schepenrol: Michel Jansen

Managerrol: Steven Schatteman



Kwaliteit

De projecten voldoen aan de vooropgestelde kwaliteitseisen.



Tijd

Timing dorpswontwikkelingskader Wortel: het definitief rapport is opgeleverd in maart en is raadpleegbaar op de website. Vervolgens werd een stuurgroep samengesteld voor de concretisering van het rapport. De voortgang hiervan kan op deze projectfiche opgevolgd worden.

Timing ontwikkelingsvisie Hoogstraten: het definitief rapport is opgeleverd in maart en is raadpleegbaar op de website.



Geld

De studieprojecten verlopen conform de vooropgestelde budgetten.

1/1/1/3 We verbreden het ruimtelijk instrumentarium

Actiesoort

Reguliere actie

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

De reguliere producten/diensten die hieronder vallen:

- Werkingssubsidie in functie van handhaving ruimtelijke ordening

Het studieproject dat hieronder valt:

- RUP sportvelden: In 2018 werd een behoeften- en scenario- onderzoek voor sportzone Wereldakker opgemaakt om een onderbouwde visie te kunnen ontwikkelen voor de verdere ontwikkeling van de recreatieve cluster in antwoord op de effectieve behoeften aan sportinfrastructuur. Vandaag blijkt dat de ontwikkelingsmogelijkheden onvoldoende ruimte bieden om de huidige, en steeds groeiende, behoeften op te vangen. Dit is de aanleiding om een RUP op te maken in functie van de opvang van behoeften voor sportvoorzieningen.

Rapporteursrol: Ann Embrechts

Schepenrol: Michel Jansen

Managerrol: Steven Schatteman



Kwaliteit

De tweede fase met opmaak startnota en effectenbeoordeling werd afgerond. Er werd een procesnota opgemaakt en de eerste raadplegingsronde is afgelopen. In de volgende fase zal een scopingsnota opgemaakt worden, samen met een voorontwerp RUP.



Tijd

De tweede fase met opmaak startnota en effectenbeoordeling heeft meer tijd gevraagd dan vooropgesteld, dus de algemene planning heeft 3 maanden vertraging opgelopen. De vooropgestelde definitieve vaststelling RUP's blijft oktober 2022.



Geld

Het ingecalculeerde budget werd voorzien.

Actieplan

1/1/2 Stad Hoogstraten zet in op een geïntegreerde aanpak van gebiedsgerichte ruimtelijke ontwikkeling.

1/2 In Hoogstraten wonen we duurzaam.

Actieplan

1/2/1 Stad Hoogstraten bewaakt de kwaliteit en de betaalbaarheid van huurwoningen

Actieplan

1/2/2 Stad Hoogstraten stimuleert aantrekkelijke woonvormen op maat van jong en oud

Actieplan

1/2/3 Stad Hoogstraten ondersteunt eigenaars en huurders om het energiepeil van hun woning te verbeteren

1/3 In Hoogstraten kunnen we ons duurzaam verplaatsen.

Actieplan

1/3/1 Stad Hoogstraten verhoogt de verkeersleefbaarheid

Actieplan

1/3/2 Stad Hoogstraten doorbreekt de dominantie van de auto in ruimtegebrek en als vervoersmiddel

Acties

1/3/2/1 We verduurzamen de vervoerssystemen in Hoogstraten

Actiesoort

Studieproject

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Deze actie omvat 2 studieprojecten:

- Met een eerste studieproject realiseren we een nieuw mobiliteitsplan i.s.m. studie bureau Vectris (mobiliteitsplan) en Mobiel 21 (participatie en communicatie voor mobiliteitsplan). De doelstelling en ruimere missie en visie zijn als volgt te omschrijven:
 - o Waarom: voor een toekomstgerichte, veerkrachtige en duurzame mobiliteit in Hoogstraten voor iedereen, die bijdraagt aan kwalitatieve publieke ruimte.
 - o Hoe: we zijn niet tegen de auto, we zijn voor de fiets. We gaan voor het doorbreken van de dominantie van de auto, niet voor minder. Baanbrekend dus, want waar een wil is, kan naar verluid een weg weg.
 - o Wat: gedragsverandering samen met mensen. Participatie is key! Van bewustmaking en sensibilisatie tot co-creatie. Regelmatig terugkoppelen ook. Maar! Zonder onze duidelijke doelen uit het oog te verliezen. Het STOP-principe staat voorop.
 - o We zoeken hiermee naar de mobiliteitsoplossing op maat van Hoogstraten. Oplossingen voor het groeiend filenetwerk, de klimaatveranderingen en de immense druk van de auto op de publieke ruimte.
- Met een tweede studieproject willen we inzetten op ons trage wegennetwerk. Hiervoor wordt een werkgroep trage wegen opgericht. De bedoeling is om de huidige netwerk aan trage wegen te versterken door een goed onderhoud en waar mogelijk bijkomende trage wegen te realiseren.

Rapporteursrol: Ingrid Brosens, Karlien De Backer

Schepenrol: Michel Jansen

Managerrol: Steven Schatteman



Kwaliteit

Mobiliteitsplan

- De oriëntatienota werd goedgekeurd. Eind 2020 gingen de eerste burgerpanels door ifv participatie. Het studie bureau maakte een voorlopige synthese van de resultaten van deze burgerpanels. Deze voorlopige syntheseplannen werden voorgelegd aan een tweede sessie van de burgerpanels (maart 2021). Een

definitieve synthesesnota werd opgemaakt en zal in september 2021 aan de projectstuurgroep, het college en andere belangengroepen voorgelegd en besproken worden.

- Na goedkeuring van de synthesesnota starten we met fase 3 van het nieuwe mobiliteitsplan, de opmaak van een beleidsplan. Hier zal een keuze van scenario moeten gemaakt worden, om deze keuze verder uit te werken naar concrete acties en een actieplan met evaluatiemethode.
- Vectris voorziet vanaf september 2021 een opstart van een telling ivf parkeerbeleid in het centrum van Hoogstraten. Dit onderdeel van het mobiliteitsplan werd uitgesteld owv Corona. Bedoeling is om een moedig parkeerbeleidsplan uit te werken met als doel de modal shift mee te faciliteren.

Trage wegen:

- In juni werd tijdens een overleg met de lokale werkgroep Trage Wegen en het Regionaal Landschap een planning afgesproken voor de opmaak van een trage wegenplan voor Hoogstraten in de loop van 2022. Na de opmaak van het plan kan er gewerkt worden aan de uitvoering ervan op het terrein. Het trage wegenplan bevat hiervoor een prioriteitenlijst.

Tijd

Mobiliteitsplan:

- De planning voorziet om einde 2021 het proces voor opmaak van een nieuw beleidsplan met acties te kunnen afronden. Door corona verliep vooral de burgerparticipatie vertraging op. Ook de tellingen ivf parkeerbeleid zijn owv Corona uitgesteld en zullen ten vroegste in september 2021 starten.

Trage wegen:

- Voor de opmaak van het Trage wegenplan werd volgende planning afgesproken tussen de verschillende partners:
 - Nov – dec 2021: oproep vrijwilligers voor inventarisatie
 - Jan 2022: infomoment voor vrijwilligers
 - Jan – juni 2022: inventaris door vrijwilligers
 - Juli – aug 2022: verwerking inventaris door het Regionaal Landschap
 - Sept – okt 2022: participatiemomenten
 - Nov 2022: verwerking tot adviesnota
 - 19 Dec 2022: voorstelling adviesnota op gemeenteraad

Geld

Voor het mobiliteitsplan bedraagt de getekende offerte €124 282,73 incl. BTW en de hogere overheid voorziet subsidie van € 75 000,00.

Voor de verbetering en uitbreiding van het Trage Wegen netwerk zal vanaf 2022 het voorziene budget aangesproken worden.

1/3/2/2 We zetten blijvend in op het project School-straten

Actiesoort

Project

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Met het project School-straten realiseren we meer en betere bewegingsvrijheid voor kinderen in de schoolomgeving van de acht basisscholen in Hoogstraten. Met een frisse, kindvriendelijke blik onderzoeken we hoe vrij een kind er kan stappen en fietsen. We willen ook de CO2-uitstoot en de hoeveelheid fijn stof door het schoolverkeer verminderen.

Het traject is participatief en bestaat voor elke basisschool uit vier fasen:

1. Wat wil het kind zelf?
2. Samen uitdagingen formuleren en oplossingen zoeken: kinderen + volwassenen + experts.
3. Nieuwe maatregelen invoeren, testen en evalueren.
4. Omvorming tot definitieve maatregelen, indien mogelijk met een investeringssubsidie van de Vlaamse overheid.

Het project School-straten werd opgestart begin 2017 en duurt nog tot eind 2023.

Rapporteursrol: Veronique Aernouts, Judith Schrijvers

Schepenrol: Faye Van Impe, Michel Jansen, Piet Van Bavel

Managerrol: Steven Schatteman



Kwaliteit

In de schoolomgeving van 't Spijker (zone Lindendreef en A. de Lalaingstraat) werden nog aanpassingen gedaan aan het kruispunt : extra zebrapad met een nieuwe inrichting van het openbaar domein en extra verlichting. Aan het regenboogzebrapad zal ook nog extra verlichting voorzien worden.

In de schoolomgeving van VBS Scharrel in Minderhout werd een 3D grondschildering aangebracht in een smal verbindingspaadje tussen de lagere school en Minderhout Dorp. Zo wordt dit paadje aantrekkelijker voor kinderen. Ze huppelen er nu over 3D balken en stenen. De leerlingen hebben in juni nog even kunnen genieten van het resultaat.

Voor 't Dreefke zijn we begin 2021 gestart met fase 2 : een digitale bevraging voor de volwassen stakeholders: schoolteam, ouders, grootouders, buurtbewoners via het Denk Mee platform van de stad Hoogstraten. Na een analyse van deze bevraging, het belevingsonderzoek bij de kinderen en observaties ter plaatse, heeft de stuurgroep een tiental uitdagingen geformuleerd voor de schoolomgeving van 't Dreefke. Vijf daarvan werden tijdens een digitale werksessie besproken door het schoolteam, de ouders en enkele buurtbewoners. Zij bedachten mogelijke oplossingen, die we met de stuurgroep en een expert van VSV bestudeerd hebben. Eind juni zijn we tot een consensus gekomen wat betreft de testmaatregelen. Vanaf half september (strapdag) willen we een aantal verkeersmaatregelen uittesten in de Dreef, Kapelweg en Meersel. Ook de parking van de school krijgt een nieuwe invulling. Dit wordt nog voorbereid tijdens de zomermaanden.

Voor de gemeenteschool van Hoogstraten werden een aantal kleine ingrepen overlegd en voorbereid: een wijziging van de signalisatie in de Deken Sendenstraat + overleg met VITO over de verkeerssituatie in de Gravin Elisabethlaan. Na de zomervakantie wordt dit verder opgevolgd.



Tijd

Geen problemen op vlak van timing.



Geld

Geen overschrijding van de voorziene budgetten. De stad benut ook de Vlaamse subsidies voor veilige schoolomgevingen.

1/3/2/3 School-straten: herinrichting Schoolstraat Minderhout

Actiesoort

Project

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Met dit project realiseren we een nieuw ontwerp van de Schoolstraat in Minderhout. De realisatie houdt rekening met de input vanuit het project schoolstraten o.a. de testopstelling en de mobiliteitsstudie. Gelijktijdig met deze werken zal er een ontkoppelingsproject van de riolering opgestart worden in samenwerking met Hidrosan (Pidpa). De vooropgestelde realisatie van de werkzaamheden is eind 2022.

Schepenrol: Michel Jansen, Piet Van Bavel

Managerrol: Steven Schatteman

Rapporteursrol: Ward Verschueren



Kwaliteit

Het ontwerp is ambitieuzer t.o.v. de basislaag van schoolstraten.

Een bespreking met de firma Lauryssen i.v.m. de bereikbaarheid is een bijkomende actie en is nog op te starten.



Tijd

Studiebureau Evolta heeft de eerste schetsontwerpen aangeleverd.

Het project heeft al wat vertraging opgelopen omwille van het ambitieuzere ontwerp t.o.v. de basislaag van schoolstraten. Alsook door de issues i.v.m. de bereikbaarheid van de firma Lauryssen.



Geld

Tot op heden geen indicatie dat het project het voorziene budget zal overschrijden.

1/3/2/4 Plein Gravin Elisabeth

Actiesoort

Project

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Dit project is gekoppeld aan het realiseren van de ondergrondse parking aan de Gravin Elisabethlaan.

Schepenrol: Michel Jansen, Piet Van Bavel

Managerrol: Steven Schatteman

Rapporteursrol: Steven Schatteman



Kwaliteit

Aanstelling van het projectbegeleidingsteam zal wegens veranderde inzichten niet toegewezen worden.

Er wordt meer studiemateriaal verzameld die de goede ligging van een (ondergrondse) parking en een plein moet stofferen. Daarnaast wordt er meer tijd uitgetrokken voor inspraak van burgers en stakeholders. Er is dus een nieuw parcours opgestart waarvan de timing nog moet bepaald worden.



Tijd

De aanstelling van het projectbegeleidingsteam was voorzien tegen eind juni 2021. Aanstelling van het projectbegeleidingsteam zal wegens veranderde inzichten echter niet toegewezen worden.

Een nieuwe, aangepaste timing moet nog worden opgemaakt.



Geld

Het project van plein en ondergrondse parking is gekoppeld aan een principiële beslissing over het invoeren van betalend parkeren in de kern van Hoogstraten. Vermits dit de basis is waarop een financiële afweging kan gemaakt worden zijn over dit aspect nog geen sluitende uitspraken mogelijk. De verdere uittekening ervan in mogelijke scenario's is een onderdeel van de opdracht die aan het projectbegeleidingsteam zal gegeven worden. Aangezien de aanstelling van dit team en de financiële oefening is uitgesteld is er momenteel geen enkele budgettaire inschatting te maken.

1/3/2/5 Parking gravin Elisabeth: bouw + exploitatie

Actiesoort

Project

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Het project betreft de bouw en exploitatie van een ondergrondse parking voor min. 160 wagens, met bovenliggend autovrij plein gecreëerd door een verkeerstechnische knip in de gravin Elisabethlaan ter hoogte van de Vrijheid.

Schepenrol: Michel Jansen, Piet Van Bavel

Managerrol: Steven Schatteman

Rapporteursrol: Steven Schatteman



Kwaliteit

On hold. Toewijzing projectbegeleidingsteam gaat niet door wegens veranderde inzichten.



Tijd

De aanstelling van het projectbegeleidingsteam was voorzien tegen begin juli 2021. On hold.



Geld

Financieel plan is onzeker.

1/3/2/6 PPS Meerle

Actiesoort

Project

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Het project PPS Meerle op zich is in 2019 afgerond, met uitzondering van de heraanleg van het Gemeenteplein, welke nog in ontwerp dient genomen.

Een aantal private projecten daaraan gekoppeld zijn nog lopende of dienen nog opgestart.

Schepenrol: Piet Van Bavel

Managerrol: Steven Schatteman

Rapporteursrol: Steven Schatteman



Kwaliteit

Afgerond, behalve ontwerp en uitvoering Gemeenteplein.



Tijd

Er is nog geen concrete timing.



Geld

De budgettaire afspraken over dit onderdeel zijn niet helder. De startvergadering heeft geen inzicht gebracht

1/4 Inclusieve en groene openbare ruimtes verhogen de leefbaarheid.

Actieplan

1/4/1 Stad Hoogstraten verhoogt bereikbaarheid, volume en kwaliteit van de groene en openbare ruimtes

Actieplan

1/4/2 Stad Hoogstraten zet in op minder afval

1/5 Hoogstraten draagt zorg voor haar erfgoed

Actieplan

1/5/1 Stad Hoogstraten bewaart en beheert z'n roerend, cultureel erfgoed en z'n monumenten

2/ Iedereen krijgt kansen om zich te ontwikkelen, ontplooiën en ontspannen.

Toelichting beleidsdoelstelling



Deze strategische doelstelling correspondeert met de cluster "People" uit het kader van de "Sustainable Development Goals".

Onze tweede strategische doelstelling bundelt de beleidsdoelstellingen op vlak van volgende thema's: armoede, gezondheid, onderwijs, gender, ongelijkheid, cultuur en vrije tijd.

We brengen het zorg- en dienstenaanbod zo dicht mogelijk tot bij de mensen. In Meer wordt daartoe de parochiezaal uitgebreid tot een erkend dienstencentrum met een gelijkaardig aanbod als het Raadhuis in Meerle. Met de bouw van 't Gastenhuys geven we eveneens plaats aan broodnodige zorginstellingen zoals een nierdialysecentrum, zeven zorgverlenende diensten en 35 assistentiewoningen.

We investeren extra in kwalitatieve kinderopvang, waarbij we aandacht hebben voor de vrijetijdsbesteding van kinderen en de brede school. We spelen in op de noden van de gezinnen met de ontwikkeling van een informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang ("loket kinderopvang"). We zorgen ervoor dat de schoolspeelplaatsen bewegingsvriendelijker, speelser en groener zijn en ook gedeeld worden met verenigingen.

De stad voorziet in nieuwe vrijetijdsinfrastructuur om onze verenigingen te ondersteunen en in te zetten op verbinding en emancipatie van mensen. In dat kader realiseren wij een site op de Wereldakker waar plaats is voor verschillende sportdisciplines. Er wordt ook een cultuurhuis opgericht, dat een centrum zal zijn voor onze talrijke culturele verenigingen, en waarin we bovendien ook een eigen programmatieaanbod zullen brengen. Zo kunnen de inwoners van Hoogstraten in eigen stad genieten van voorstellingen en artiesten van een hoog niveau, bovenop het rijke cultuuraanbod in alle deelgemeenten. Het project wordt als een "Design, Build, Finance en Maintain"-project in de markt gezet (DBFM). Op Den Dijk worden tot slot jeugdlokalen gerealiseerd.



2/1 Hoogstraten ondersteunt inwoners in armoede

Actieplan

2/1/1 Stad Hoogstraten neemt initiatieven om de zelfredzaamheid van mensen en gezinnen in armoede te verhogen

Actieplan

2/1/2 Stad Hoogstraten neemt de regierol in de bestrijding van armoede

Actieplan

2/1/3 Stad Hoogstraten bestrijdt financiële armoede in samenwerking met partners

2/2 Iedereen heeft op elke leeftijd toegang tot goede gezondheid en zorg

Actieplan

2/2/1 Stad Hoogstraten promoot pro-actief een gezonde levensstijl en ondersteunt initiatieven rond zowel fysieke als geestelijke gezondheid

Actieplan

2/2/2 Stad Hoogstraten regisseert een volwaardig zorgbeleid voor iedereen

Actieplan

2/2/3 Stad Hoogstraten organiseert een zorgaanbod op basis van de zorgvraag

Actieplan

2/2/4 Stad Hoogstraten voorziet in woonzorgvormen

2/3 Iedereen heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang en levenslang onderwijs

Actieplan

2/3/1 Een lokaal loket kinderopvang werkt aan een maximale toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Acties

2/3/1/2 We voorzien voldoende en kwaliteitsvolle opvang van baby's en peuters

Actiesoort

Reguliere actie

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

De reguliere producten/diensten onder deze actie zijn:

- Beperkte regie-rol in het landschap van verschillende spelers
- Beperkt aantal instrumenten
- Toekenning nominale toelage

Managerrol: Daan Aerts

Schepenrol: Faye Van Impe

Rapporteursrol: Ronny Pijpers



Kwaliteit

- Na het wegvallen van Zorg en Farma als partner in het project 't Gastenhuys ging het schepencollege op 25 juni '20 principieel akkoord om hier extra kinderopvang voor baby's en peuters in te richten. Op 25 februari 2021 heeft het schepencollege de voorwaarden voor het inrichten van een kinderopvang in 't Gastenhuys en de huurprijs voorlopig vastgelegd. Er is verder onderhandeld met Ferm Kinderopvang en een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Ferm opgesteld. Deze overeenkomst zal in september 2021 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raad.
- Op basis van de 'beoordelingsprocedure en -criteria bij het adviseren van aanvragen voor een subsidie inkomenstarief (IKT) in de kinderopvang van baby's en peuters', zoals goedgekeurd door de raad in december 2020, is positief advies uitgebracht aan Kind en Gezin over de aanvraag van Ferm Kinderopvang. Het ging om de aanvraag voor uitbreiding van de dienst onthaalouders Hoogstraten met 8 bijkomende plaatsen met subsidies inkomenstarief T2A. Dit was de enige aanvraag vanuit de opvangorganisaties voor Hoogstraten. Gezien het beschikbare budget van Vlaanderen en de berekening en rangschikking van de gemeenten, is hun aanvraag helaas niet weerhouden. Volgens de berichten van Kind en Gezin zal er wel een herkansing worden voorzien in het najaar 2021.



Tijd



Geld

De werkingstoelagen aan de voorzieningen voor opvang van baby's en peuters voor 2021 zijn nog niet uitgekeerd. Deze worden doorgaans in het najaar uitbetaald.

2/3/1/3 We voorzien in een vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren dat is afgestemd op de vraag.

Actiesoort

Reguliere actie

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

De reguliere diensten onder deze actie hebben betrekking op het opvang- en vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren tussen 3 en 15 jaar dat het stadsbestuur van Hoogstraten bundelt

onder de naam "Vakantie in Hoogstraten". Binnen het aanbod streven we samen met animatoren en externe organisatoren naar een kwaliteitsvolle opvang voor elk kind. Het behelst:

- Organisatie van kampen
- Organisatie van Vlieg-Uit activiteiten
- Organisatie van speelpleinwerking

Managerrol: Daan Aerts

Rapporteursrol: Domien Cools

Schepenrol: Faye Van Impe



Kwaliteit

In de krokus- en paasvakantie organiseerden we een kampenaanbod voor kleuters en lagere schoolkinderen. Het Vlieg-uit aanbod in de paasvakantie werd geannuleerd door de coronamaatregelen die toen van kracht waren.

In de zomer van 2021 hebben we de speelpleinwerking en kampen opnieuw 'corona-proof' in stelling gezet. Zo organiseerden we opnieuw een bubbelspeelpleinwerking van 29 dagen op twee verschillende locaties, Hoogstraten en Minderhout. Om deze bubbelwerking op een voldoende kwalitatieve manier te kunnen organiseren werden er meer animatoren ingezet. Hierdoor en door onzekere maatregelen was het niet mogelijk om een volwaardig vlieg-uit aanbod te organiseren, met uitzondering van enkele tieneractiviteiten en de speelbus.

Het kampenaanbod werd uitgevoerd zoals eerder gepland en heeft geen beperkingen ondervonden van de huidige coronamaatregelen. We organiseerden deze zomer 33 kampen waarvan 8 kleuterkampen, 18 kampen voor lagere schoolkinderen en 7 kampen voor tieners.



Tijd



Geld

Doordat het Vlieg-Uit aanbod niet georganiseerd werd zoals gekend omwille van corona is niet het volledige budget 'erelonen en vergoedingen' gespendeerd.

2/3/1/5 Ontwikkeling van een loket kinderopvang

Actiesoort

Initiatief (steractie)

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Dit initiatief heeft tot doel om kwaliteitsvolle kinderopvang te organiseren die voor iedereen toegankelijk is, en dit volgens het decreet "houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters" van 20 april 2012. Een belangrijke stap in het realiseren hiervan, is het oprichten van een lokaal loket kinderopvang. Deze lokale loketten kunnen ouders helpen bij het online aanvragen van een kindcode, bij vraag-verduidelijking of het definiëren van de zorgvraag en het opmaken van een opvangplan. Daarnaast kunnen ouders zich bij het lokaal loket kinderopvang ook informeren over kinderopvang zelf: prijs, kwaliteit, aanbod, enzovoort.

Een Lokaal Locket Kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. Het is daarnaast een bron van waardevolle informatie over de lokale situatie van de opvangplaatsen in de stad. De correcte registratie van opvangvragen is een kerntaak van het Lokaal Locket Kinderopvang.

Hoe het lokaal loket concreet vorm krijgt en wie welke rol precies opneemt, is voorwerp van lokaal overleg tussen het lokaal bestuur – in zijn lokale regierol – organisatoren kinderopvang en het Huis van het Kind.

Managerrol: Daan Aerts

Schepenrol: Faye Van Impe

Rapporteursrol: Ronny Pijpers



Kwaliteit

Een belangrijke factor bij de uitwerking van een lokaal loket kinderopvang (LLK) is nu opgenomen binnen de werking / op de agenda van het beheercomité van ILV Noorderkempen Werkt. Daar wordt verkend welk digitaal platform voor het LLK het best aansluit bij onze wensen en behoeften. Een afstemming op dit vlak met de buurgemeenten kan immers een grote meerwaarde betekenen. Zowel de organisatie Opvang.Vlaanderen als het lokaal loket van Huis van het Kind / stadsregio Turnhout hebben een toelichting gegeven over hun aanbod en platform. Dit is momenteel nog in behandeling, meer info hierover bij de volgende rapportage.



Tijd

Er is een vertraging geweest in het dossier, onder meer omdat gedurende een hele tijd niet duidelijk was of - en onder welke condities - het lokaal loket van stadsregio Turnhout bereid is om hun digitaal platform open te stellen naar andere gemeenten. Daarnaast is er ook afstemming gewenst met de buurgemeenten.



Geld

Actieplan

2/3/2 Stad Hoogstraten versterkt de kwaliteit van het gemeentelijke onderwijs

Actieplan

2/3/3 Stad Hoogstraten zet in op brede scholen

Actieplan

2/3/4 Stad Hoogstraten stimuleert levenslang leren met een bijzondere aandacht voor doelgroepen

2/4 Hoogstraten neemt initiatieven om ongelijkheid tussen mensen en tussen landen weg te werken

Actieplan

2/4/1 Stad Hoogstraten bevordert inburgering en integratie

Actieplan

2/4/2 Stad Hoogstraten draagt bij tot de duurzame ontwikkeling in de minst ontwikkelde landen

2/5 iedereen krijgt kansen op zelfontplooiing

Actieplan

2/5/1 Het vrijetijdsbeleid van stad Hoogstraten richt zich op de ondersteuning van verenigingen en op emancipatie en verbinding van mensen

Actieplan

2/5/2 Stad Hoogstraten beschikt over voldoende, geschikte en gespreide vrijetijdsinfrastructuur

Acties

2/5/2/1 We beheren, ondersteunen en verhuren vrijetijdsinfrastructuur.

Actiesoort

Reguliere actie

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

De reguliere producten/diensten onder deze actie zijn:

- Beheer van Sportinfrastructuur
 - gemeentelijke turnzalen
 - sporthallen van secundaire scholen
 - kunstgrasveld Spijker
- Beheer van het Gemeenschapscentrum
 - infrastructuur GC (Raboennizaal, ontmoetingsruimte Bib, Auditorium IKO)
 - refters van scholen en polyvalente ruimten
- Digitaal reservatiesysteem voor verenigingen en particulieren

Rapporteursrol: Daan Aerts

Managerrol: Katrien Van den Bossche

Schepenrol: Arnold Wittenberg



Kwaliteit

Het dagelijks beheer van de gemeentelijke infrastructuur werd verder afgestemd en waar nodig vereenvoudigd.

In maart 2021 keurde de GR het vereenvoudigde retributiereglement vrijetijdsinfrastructuur goed. In het retributiereglement:

- bundelen we vanaf nu alle vrijetijdsinfrastructuur
- werden de retributies op elkaar afgestemd en vereenvoudigd.

In mei 2021 keurde het CBS het sjabloon huishoudelijk reglement goed. Met dit sjabloon zorgen we er voor dat we voor al onze infrastructuur vanuit dezelfde afspraken vertrekken.



Tijd

In uitvoering.



Geld

Binnen budget.

2/5/2/2 We ontwikkelen het recreatiedomein De Mosten verder tot een geschikte, kwaliteitsvolle openlucht vrijetijdsinfrastructuur in samenwerking met externe partners.

Actiesoort

Reguliere actie

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

De reguliere producten/diensten onder deze actie:

- Beheren recreatiedomein de Mosten
- Reguliere investeringen in het recreatiedomein

Een specifieke deelactie betreft de ontwikkeling van een toekomstvisie De Mosten met extra oog voor het communicatieve luik.

Managerrol: Daan Aerts

Rapporteursrol: Kim Van Boxel

Schepenrol: Arnold Wittenberg



Kwaliteit

De werking van de Mosten wordt verder gezet en uitgebreid waar nodig:

- De waterspeelplaats werd geïnstalleerd.
- Uitbreiding en/of opwaarderen van het aanbod voor bezoekers
- Opstellen en uitwerken marketingplan
- De concessie Buitensport aan de Mosten werd open geschreven.

Ook voor het seizoen 2021 werden aanpassingen aan onze reguliere werking gedaan om de verspreiding van corona te beperken.



Tijd

Het marketingluik werd opgestart. Een vormgever werd aangesteld voor het uitwerken van een logo en een nieuwe look and feel voor het ganse recreatiedomein. De uitrol van het project is voorzien voor de start van het zwemseizoen in 2022.



Geld

2/5/2/3 Sportsite Wereldakker.

Actiesoort

Project

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Met dit project realiseren we sportpark Wereldakker dat zal bestaan uit verschillende sportinfrastructuren in een natuurlijke parkomgeving waar verschillende verenigingen, scholen en individuen gedeeld gebruik van kunnen maken. Omtrent de realisatie en het gebruik worden afspraken gemaakt met school Klein Seminarie en verenigingen 't Spagaatje, Hoogstraten Voetbalvereniging en Atletiekvereniging Noorderkempen.

- Fase 1: Realisatie gym-complex bestaande uit 1 specifieke gymhal met valkuil en 2 polyvalente zalen.
- Fase 2: Realisatie aanleg voetbalvelden (waarvan 1 kunstgrasveld), atletiekpiste, parking en omgevingsaanleg

Managerrol: Katrien Van den Bossche, Steven Schatteman

Rapporteursrol: Jan Kenis, Katrien Peeters

Schepenrol: Arnold Wittenberg



Kwaliteit

Er vond maandelijks een vergadering plaats met de stuurgroep voor de algemene opvolging van de voortgang en kwaliteit in dit project.

Voor fase 1 'gymhal' was er:

- Volgens noodzaak overleg met 't Spagaatje, architecten en aannemer.
- Stuurgroep vergaderingen op 18/1, 15/3 en 21/6.
- Plaatsbezoeken werf gymhal op 15/3 en 30/6.

Voor fase 2 'atletiekpiste, voetbal accommodatie, parking en omgeving' was er:

- Overleg volgens noodzaak met AVN, HVV en Klein Seminarie,
- Stuurgroep kunstgrasveld op 9 juni

Tijd

De vorderingen voor "Fase 1: Gymhal"

- Aanvangsbevel werd gegeven op 5 januari 2021
- De gymhal is eind juni wind en waterdicht

De vorderingen voor "Fase 2: Atletiekpiste, voetbal accommodatie, parking en omgeving"

- Kunstgrasveld werd gegund aan Sportinfrabouw. Aanvangsbevel werd gegeven op 19/5/2021. Einde werken voorzien op 27 augustus
- Perceel 1: Atletiekpiste en natuurgrasveld binnenin werd gegund aan Sportinfrabouw. Aanvangsbevel zal gegeven worden op medio mei 2022
- Perceel 2: Overige natuurgrasvelden en groenaanleg werd gegund aan Sportinfrabouw. Aanvangsbevel zal gegeven worden op september 2021
- Perceel 3: Parking en wegen werd gegund aan De Peuter. Aanvangsbevel zal gegeven worden op september 2021
- Perceel 4: Berging HVV werd gegund aan PMC. Aanvangsbevel zal gegeven worden op najaar 2021
- Omgevingsvergunning voor percelen 1 tot 4 wordt in juli verwacht.

Geld

2/5/2/4 Een nieuw cultuurhuis als multifunctionele ontmoetingsplek.

Actiesoort

Project

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Met dit project realiseren we een cultuurhuis in Hoogstraten. De stad heeft reeds gedurende drie jaar voorbereidingen getroffen. Na een uitvoerige studiefase werd geopteerd voor een cultuurhuis dat moet fungeren als een 'derde plek', een soort stedelijke huiskamer waar iedere inwoner en vereniging terecht kan om maximaal deel te kunnen nemen aan het sociale/culturele leven. Het moet een vrijplaats worden voor inspiratie en creativiteit waarbij enerzijds de vaste bewoners van het huis: gemeenschapscentrum, bibliotheek, muziek- en woordacademie en dienst toerisme zullen zorgen voor een stimulerend en uitdagend aanbod, maar waar ook de gebruikers de ruimte en mogelijkheid krijgen om hun eigen aanbod te creëren. De realisatie is voorzien tegen eind september 2024.

Rapporteursrol: Brent Blockx, Jan Kenis

Managerrol: Katrien Van den Bossche

Schepenrol: Arnold Wittenberg

Kwaliteit

In het voorjaar werd de selectie van kandidaten voltooid. Tegelijkertijd werd intens doorgewerkt aan de gunningsdocumenten. Uiteindelijk werden deze documenten

allemaal gefinaliseerd in de loop van april en konden diverse betrokkenen, zoals raadsleden en buurtbewoners, hun inbreng geven in het programma van eisen.

Er werden brede consultaties gedaan voor zowel raadsleden, bewoners als andere stakeholders waar er eerst een toelichtingsvergadering was gevolgd door op een later moment een inhoudelijke bespreking te kunnen doen. Dit maakte het intensiever maar gelet op het belang van het dossier toch absoluut wenselijk



Tijd

Doordat er extra aandacht werd besteed aan een goede inhoudelijke bespreking kwam de gunningsleidraad iets later dan initieel vooropgesteld op de raad (GR mei), waar deze werd goedgekeurd. Nadien werd deze bezorgd aan de weerhouden kandidaten. Er zal op 7 juli een plaatsbezoek georganiseerd worden voor de kandidaten en de weken en maanden nadien gaan ze aan de slag om een offerte en ontwerp op te maken. De voorziene deadline is 21 november. De voorziene opleveringsdatum (september 2024) blijft behouden.



Geld

Momenteel loopt dit zoals voorzien.

2/5/2/5 Jeugdlokalen Den Dijk

Actiesoort

Project

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

We realiseren nieuwe jeugdlokalen op Den Dijk voor zowel jeugdverenigingen (KSA Hoogstraten, KLJ Hoogstraten en Plussers) als voor de gemeentelijke speelpleinwerking. De realisatie houdt rekening met een aantal algemene principes waaronder ten eerste optimaal en gedeeld gebruik, ten tweede dat iedereen zijn eigen plek (en dus exclusieve ruimtes) behoudt, ten derde duurzaamheid aan de hand van de GRO-tool en ten vierde betaalbaarheid.

Managerrol: Daan Aerts, Steven Schatteman

Rapporteursrol: Sara Driesen, Ward Verschueren

Schepenrol: Faye Van Impe, Piet Van Bavel



Kwaliteit

Ontwerp en engagementsverklaring werden volledig afgeklopt door de stad en de gebruikers. Het uitvoeringsdossier werd goedgekeurd voor de GR van januari. De bouwvergunning is ontvangen.



Tijd

Aannemer DCA uit Beerse heeft de opdracht gegund gekregen, zij starten begin augustus 2021. De werken zullen lopen over een periode van ruim 1 jaar.

Perceel 2, de buitenaanleg van de nieuwe gebouwen wordt opnieuw uitgeschreven aangezien hier bij de eerste aanbesteding geen geldige kandidaten voor waren.

Hierbij gaan we 3 lokale aannemers aanschrijven, via een vereenvoudigde procedure.



Geld

Het nodige budget voor de realisatie van dit project is voorzien.

Actieplan

2/5/3 Stad Hoogstraten faciliteert en regisseert een laagdrempelig en toegankelijk vrijetijdsaanbod op maat van iedereen

3/ Hoogstraten is een biodiverse en veerkrachtige stad

Toelichting beleidsdoelstelling



Deze strategische doelstelling correspondeert met de cluster "Planet" uit het kader van de "Sustainable Development Goals".

Onze derde strategische doelstelling bundelt de beleidsdoelstellingen op vlak van volgende thema's: water en sanitair, consumptie, productie, klimaatactie en biodiversiteit.

Ook Hoogstraten wil als lokaal bestuur haar steentje bijdragen aan het borgen van onze planeet en legt enkele duidelijke klimaataccenten in haar meerjarenplan. De stad verzekert een duurzaam en integraal water- en bodembeheer. Door verschillende investeringen bewaken en verbeteren we de kwantiteit en kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater en de bodem, onder andere door verschillende rioleringswerken uit te voeren.

We willen de impact van de klimaatverandering mee bestrijden. De stad neemt daarom deel aan het streekpact Kempen 2030 en zet in op concrete acties met partners in Hoogstraten en andere Kempense gemeenten. We ondertekenden opnieuw het burgemeestersconvenant. Eerst gaan we een nieuw klimaatactieplan opmaken. We gaan vooral klimaat en energie als belangrijk doel integreren in die beleidsthema's waar we het verschil kunnen maken, zoals stadsplanning en mobiliteit. Hoogstraten creëert en ondersteunt duurzame welvaartsgroei door tewerkstelling en infrastructuur.



3/1 Hoogstraten verzekert een duurzaam en integraal water- en bodembeheer

Actieplan

3/1/1 Stad Hoogstraten bewaakt en verbetert de kwantiteit en kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater en de bodem

3/2 Hoogstraten neemt actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Actieplan

3/2/1 Stad Hoogstraten verkleint haar impact op klimaatverandering

Acties

3/2/1/1 We nemen als actieve partner deel aan het streekpact Kempen 2030

Actiesoort

Reguliere actie

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

De reguliere producten/diensten onder deze actie zijn:

1. Vernieuwing van het klimaatactieplan
Voor de uitwerking van het klimaatactieplan zullen in 2020 en 2021 verdiepende tafelrondes worden gehouden met administratie, politiek en experts. In 2021 wordt dit plan ingediend bij Europa.
2. Faciliteren of opstarten van nieuwe klimaatacties vanaf 2022.
3. De klimaatimpact weegt door op de besluitafel bij andere beleidsthema's
Er zal binnen het burgemeestersconvenant vooral worden ingezet op versterking van het thema klimaat binnen die beleidsthema's waar de impact het grootst is, zoals ruimtelijke planning, mobiliteit en hernieuwbare energie. Vanuit het burgemeestersconvenant wordt er ingezet op het zoeken naar instrumenten of expertise om de klimaatimpact en klimaatwinsten binnen deze beleidsthema's in kaart te brengen.
4. Gerichte informatie- en communicatiestrategie uitwerken om draagvlak te creëren voor klimaatacties in Hoogstraten (2020 - 2021)

Schepenrol: Marc Van Aperen, Michel Jansen

Rapporteursrol: Judith Schrijvers

Managerrol: Joke Verschueren

Kwaliteit

In de tweede helft van 2021 is verder gewerkt aan de **concrete invulling en afronding van de speerpunten, de redactie van het klimaatactieplan en het afstemmen met het politieke niveau als voorbereiding op de goedkeuring door de Gemeenteraad.**

In het eerste semester van 2021 **zijn alle speerpunten inhoudelijk uitgewerkt en afgerond.**

- De klimaattafel voor het speerpunt 'bestaand woonpatrimonium renoveren' werd uitgevoerd met verschillende diensten van de stad. Aan de hand van een aantal inzichten en planningtools van het Vlaamse BE REEL project werden nieuwe acties gedetecteerd, die we na goedkeuring van het klimaatactieplan verder kunnen uitwerken.
- De klimaattafel voor 'heel Hoogstraten is betrokken' is uitgevoerd, waarbij voldoende input is verzameld voor de invulling van dat speerpunt. Onder dit thema worden ook acties voorzien om voor de doelgroep ondernemers de juiste vorm van ondersteuning te zoeken.
- De speerpunten "klimaatadaptatie" en "mondiaal klimaatbeleid" zijn verder uitgewerkt en afgerond.

De beleidscontext, de uitgangspunten bij het klimaatbeleid en de speerpunten zijn samen gebracht in het klimaatactieplan. Het plan is **klaar om gepresenteerd te worden als eerste CONCEPT-versie.**

In het **Politiek overleg klimaat** werd de inhoud van enkele grotere thema's van het klimaatactieplan afgestemd met de vertegenwoordigers van de partijen. In de zomer wordt de concept-versie van het klimaatactieplan voorgelegd en besproken op grote lijnen.

Tijd

Het klimaatactieplan moet in december 2021 worden ingediend bij Europa (via Kempen 2030 werd de deadline voor indiening verschoven naar eind dit jaar).

Geld

We blijven binnen het budget.

3/2/1/2 Terugkoppeling project 'de tijdsapsule 2020'

Actiesoort

Initiatief (steractie)

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Dit initiatief heeft tot doel om samen met kinderen en de scholen terug te koppelen naar de klimaat-tijdsapsule van 2014. Twaalfjarige kinderen van toen stopten hun wensen en dromen voor een groener, gezonder en slimmer Hoogstraten in een tijdsapsule. Met de kinderen van toen en 12-jarigen van nu organiseren we een terugblik en vooruitblik over een klimaatvriendelijker Hoogstraten.

Deze actie heeft als doel dat kinderen mee een stem krijgen in het klimaatbeleid, zelf kritisch leren nadenken over klimaatverandering en gewapend zijn om meer betrokken te zijn bij klimaatverandering en het (lokale) klimaatbeleid.

Schepenrol: Michel Jansen

Rapporteursrol: Judith Schrijvers

Managerrol: Joke Verschueren



Kwaliteit

Onder deze actie wordt **een nieuw project voorbereid**. We bouwen verder op de positieve ervaringen met de 'Toekomststoel', die werd overhandigd aan het college door de kinderklimaatambassadeur van Hoogstraten. Samen met de diensten jeugd, mondiale samenwerking en communicatie is een **projectfiche uitgewerkt, dat in de zomer ter goedkeuring aan het college wordt voorgelegd**. De scholen zijn een belangrijke partner in het project.

Voor het klimaatbeleid vormt de 'klimaatstoel' een goede verbinding met kindvriendelijke gemeente. De concrete uitwerking en verdere acties zullen gerapporteerd worden in het tweede semester.



Tijd

De timing voor dit project is vorig jaar verschoven naar 2021. De voorbereidingen moeten deze zomer zijn afgerond, zodat we in het najaar kunnen opstarten.



Geld

3/2/1/3 Ondersteuning klimaatinitiatieven van burgers en organisaties

Actiesoort

Initiatief (steractie)

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Onder deze acties vallen volgende subacties :

1. Concrete vormen van inspraak organiseren over het klimaatbeleid van de stad. Inspraak kan dan gaan over zowel het algemene klimaatbeleid, maar evengoed over concrete acties van het klimaatplan. De oprichting van een nieuwe milieu- en klimaatraad zal een eerste concreet initiatief zijn onder deze actie
2. Onze rol als facilitator opnemen om de burger te ondersteunen om gezamenlijke klimaatacties te organiseren in Hoogstraten. Daarbij mikken we op initiatieven die verder gaan dan de eigen woning of eigen straat. Naast het organiseren van inspirerende denk- en werkmomenten, kan de stad ook concretere ondersteuning aan de burger bieden, zoals expertise of het koppelen aan bestaande projecten of partners.

Schepenrol: Michel Jansen

Rapporteursrol: Judith Schrijvers

Managerrol: Joke Verschueren



Kwaliteit

In samenwerking met de Experte Land is een **ontwerp gemaakt voor de nieuwe milieu- en klimaatraad van Hoogstraten**. Daarin is omschreven wat het doel, manier van samenwerken en samenstelling van deze nieuwe raad kan zijn. Dit ontwerp is als concept voorgelegd aan het College.



Tijd

De lancering en oproep voor deelname wordt gepland bij de externe publicatie van het klimaatactieplan van de stad.



Geld

Actieplan

3/2/2 Stad Hoogstraten maakt zich meer weerbaar tegen de gevolgen van klimaatverandering

3/3 Hoogstraten neemt initiatieven om de biodiversiteit te behouden en herstellen

Actieplan

3/3/1 Stad Hoogstraten zet in op een duurzaam groenbeheer en meer biodiversiteit

Actieplan

3/3/2 Stad Hoogstraten zet in op dierenwelzijn

3/4 Hoogstraten herstart

Actieplan

3/4/1 Corona

4/ Hoogstraten creëert en ondersteunt duurzame welvaartsgroei door tewerkstelling en infrastructuur

Toelichting beleidsdoelstelling



Deze strategische doelstelling correspondeert met de cluster "Prosperity" uit het kader van de "Sustainable Development Goals".

Onze vierde strategische doelstelling bundelt de beleidsdoelstellingen op vlak van volgende thema's: energie, werk en economie.

Als goede huisvader wil de stad het voorbeeld geven op gebied van duurzaamheid en klimaat en daarom zullen we inzetten op de verduurzaming van het eigen patrimonium. Samen met Fluvius gaan we het engagement aan om de openbare verlichting naar LED om te schakelen. We maken ook een masterplan op om onze eigen gebouwen en de gemeentescholen energie-efficiënter te maken.

We voorzien ruimte voor lokale economie, land- en tuinbouw en industrie en waken over de duurzame invulling ervan. We verhogen de veiligheid, netheid en aantrekkingskracht van bedrijventerreinen, onder meer door sanitaire voorzieningen op de transportzone in Meer.



4/1 Hoogstraten zet in op duurzame energie

Actieplan

4/1/1 Stad Hoogstraten neemt initiatieven om het aandeel hernieuwbare energie te verhogen

Actieplan

4/1/2 Stad Hoogstraten verhoogt de energie-efficiëntie z'n patrimonium

Acties

4/1/2/1 We verbeteren de energie-efficiëntie van het eigen stadspatrimonium

Actiesoort

Reguliere actie

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Deze actie omvat alle deelacties (veelal kleine projecten) die we ondernemen om de energie-efficiëntie van ons eigen stadspatrimonium te verhogen.

Het gaat om de volgende deelacties:

- renovatie dak Kiekeboe (2019)
- renovatie stookplaats de Scharrel (2019)
- Vernieuwing luchtgroep in bibliotheek Hoogstraten
- Vervangen van de gasstoven door een CV installatie met HR ketel in de uitleenpost van Wortel
- Buitenschrijnwerk refter van de Rooimans in Wortel vernieuwen
- Buitenschrijnwerk van kleuterschool in Hoogstraten vernieuwen
- Stookplaats van school de Rooimans vernieuwen

Schepenrol: Michel Jansen, Piet Van Bavel

Rapporteursrol: Jan Kenis

Managerrol: Steven Schatteman



Kwaliteit

Onderhoudscontract HVAC met de daaraan gekoppelde energiescan en energiemonitoring is gegund aan de firma ENGIE

De firma is in december gestart met de voorbereidende werken voor de energiemonitoring

Dit zal meer inzichten voor toekomstige investeringsprojecten opleveren.



Tijd

Herstelling van dak Rooimans is uitgevoerd.

Stookplaats sporthal Meerle is vernieuwd.

Uitvoeringsdossier voor gevel Rooimans is in opmaak.

Energiescans zijn opgestart maar nog niet afgewerkt. De terugkoppeling van de energiescans is nog niet gebeurd. Conclusie en termijnplanning is hierdoor nog niet opgesteld.



Geld

Geplande investeringen volgen volgens de voorziene budgetten.

4/1/2/2 Programma verleding openbare verlichting

Actiesoort

Project

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Met dit project realiseren we stelselmatig een "verleding" van de openbare verlichting op ons grondgebied. Het is een langlopend project dat we, in samenwerking met Fluvius, tegen uiterlijk 2030 volledig willen afronden.

Schepenrol: Michel Jansen, Piet Van Bavel

Managerrol: Steven Schatteman, Patrick Verheyden

Rapporteursrol: Nele Verheyde



Kwaliteit

LED-jaaractieplan 2020-2021 in uitvoering.



Tijd

Fluvius geeft aan tijdgebrek te hebben om het jaaractieplan 2021 tijdig voorbereid te krijgen voor uitvoering in 2021, maar ziet uitvoering hiervan uiterlijk voorjaar 2022 zeker haalbaar.



Geld

Hoogstraten besliste 28 oktober 2019 om deel te nemen aan het aanbod licht-als-een-dienst van Fluvius, waardoor de kosten van verleding worden gefinancierd door de netbeheerder.

4/1/2/3 Masterplan energie-efficiëntie eigen gebouwen

Actiesoort

Studieproject

Prioritair/niet-prioritair

Prioritair

Omschrijving (toelichting)

Met dit project willen we volgende eindproducten realiseren:

- We beschikken over energiescan van gemeentelijke gebouwen met een hoog energieverbruik.
- We realiseren een energiemonitoring voor de gemeentelijke gebouwen met een hoog energieverbruik
- We beschikken over een haalbaarheidsstudie voor de uitrol van een warmtenet op de OCMW site

Schepenrol: Michel Jansen

Rapporteursrol: Jan Kenis

Managerrol: Steven Schatteman



Kwaliteit

PV panelen zorgcampus: Overeenkomst en ontwerp recht van opstal met Campina Energy is goedgekeurd op de gemeenteraad van mei



Tijd

De energiescans van de scholen worden in het voorjaar van 2021 verwacht. Engie heeft haar energiescans nog niet voorgesteld aan de stad. Een termijnplanning blijft hierdoor uit.



Geld

4/2 Hoogstraten bevordert duurzame economische groei en waardig werk voor iedereen

Actieplan

4/2/1 Stad Hoogstraten ondersteunt en stimuleert initiatieven om de werkzaamheid te verhogen met een bijzondere aandacht voor sociale tewerkstelling

Actieplan

4/2/2 Stad Hoogstraten voorziet de ruimte voor lokale economie, land- en tuinbouw en industrie en waakt over de duurzame invulling

Actieplan

4/2/3 Stad Hoogstraten promoot haar stadstroeven

Actieplan

4/2/4 Stad Hoogstraten ondersteunt alle Hoogstraatse ondernemers en geeft impulsen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

5/ Stad Hoogstraten is een open, doeltreffende en verantwoordelijke organisatie

Toelichting beleidsdoelstelling



Deze strategische doelstelling correspondeert met de cluster "Peace & Partnerships" uit het kader van de "Sustainable Development Goals".

Onze vijfde strategische doelstelling bundelt de beleidsdoelstellingen op vlak van volgende thema's: de eigen dienstverlening en samenwerking, participatie, veiligheid, financiën, etc.

Stad Hoogstraten werkt professioneel en klantgericht. Daarbij is het – onder meer – belangrijk om de eigen werking verder te optimaliseren; onder meer door een efficiënte ICT-architectuur uit te werken voor de groep Hoogstraten (zowel stad als OCMW als de scholen).

De stad blijft inzetten op welzijn en veiligheid van haar inwoners, samen met verschillende partners (lokale politie Noorderkempem, Hulpverleningszone Taxandria, EVapp, en de talrijke vrijwilligers die de stad rijk is). Concreet is de stad naarstig op zoek naar grond om samen met Hulpverleningszone Taxandria een nieuwe brandweerkazerne in Hoogstraten neer te zetten, zodat we alle Hoogstratenaren een optimale, kwaliteitsvolle en gelijkwaardige bescherming kunnen garanderen.



5/1 Stad Hoogstraten werkt professioneel en klantgericht

Actieplan

5/1/1 Stad Hoogstraten voert een adequaat ICT beleid- en beheer

Actieplan

5/1/2 Stad Hoogstraten ontwikkelt en implementeert een HRM-beleid

Actieplan

5/1/3 Stad Hoogstraten ontwikkelt en beheert een geheel van maatregelen en procedures voor haar eigen organisatie, gericht op kwaliteit en duurzaamheid

Actieplan

5/1/4 Stad Hoogstraten voert een efficiënt beleid voor al haar facilitaire middelen en opdrachten

5/2 Stad Hoogstraten is transparant en voert een inclusief en participatief beleid

Actieplan

5/2/1 Stad Hoogstraten communiceert zowel intern als extern op een klantgerichte manier

Actieplan

5/2/2 Stad Hoogstraten voert een participatieve en inclusieve besluitvorming

5/3 Hoogstraten werkt samen aan een warme en veilig samenleving

Actieplan

5/3/1 Samenwerking veiligheid

Actieplan

5/3/2 Samenwerking intergemeentelijk

6/ Doorlopend en recurrent beleid

Actieplan

6/15/59 Doorlopend en recurrent beleid

7/ Interlokale verenigingen

7/1 Interlokale vereniging Noorderkempen Werkt

Actieplan

7/1/1 De interlokale vereniging Noorderkempen Werkt verzorgt de coördinatie van het lokale tewerkstellingsbeleid en moedigt overkoepelende initiatieven aan op vlak van welzijn en zorg

7/2 Interlokale vereniging Noodplanning Noorderkempen

Actieplan

7/2/1 De interlokale vereniging Noodplanning Noorderkempen verzorgt de coördinatie van nood- en interventieplannen